



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APelido EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 7,00X45,00	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.723,32	% Período:	06/24 25,00%	07/24 25,00%	08/24 12,50%	09/24 12,50%	10/24 12,50%	11/24 12,50%	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
2.	INFRAESTRUTURA	285.233,47	% Período:	75,00%	25,00%										
3.	MESOESTRUTURA	650.239,77	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	894.751,73	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%	25,00%	50,00%	25,00%					
<b>Total: R\$ 1.952.948,29</b>				%:	12,52%	15,21%	17,43%	18,90%	23,69%	12,24%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	244.605,93	297.061,13	340.460,30	369.076,30	462.716,28	239.028,35					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>244.605,93</b>	<b>297.061,13</b>	<b>340.460,30</b>	<b>369.076,30</b>	<b>462.716,28</b>	<b>239.028,35</b>					
				%:	12,52%	27,74%	45,17%	64,07%	87,76%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	244.605,93	541.667,06	882.127,36	1.251.203,66	1.713.919,94	1.952.948,29					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>244.605,93</b>	<b>541.667,06</b>	<b>882.127,36</b>	<b>1.251.203,66</b>	<b>1.713.919,94</b>	<b>1.952.948,29</b>					

CAMPOS BORGES/RS

Local

sexta-feira, 31 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DIÓGENES BARBOSA TONELLO

CREA/CAU: RS 216640

ART/RRT: 13192215