



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cerro Grande	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS EM DUAS LOCALI	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICA	405.176,81	% Período:	19,10%	19,10%	21,63%	21,63%	18,54%				
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ACESSO IGREJA - DMT 12	154.783,65	% Período:	50,00%	50,00%							
				50,00%	50,00%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO LINHA SELLA - DMT 8KM	250.393,16	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%				
						35,00%	35,00%	30,00%				
Total: R\$ 405.176,81												
				%:	19,10%	19,10%	21,63%	21,63%	18,54%			
				Repasso:	75.638,99	75.638,98	85.652,71	85.652,71	73.416,61			
				Contrapartida:	1.752,84	1.752,84	1.984,90	1.984,89	1.701,34			
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	77.391,83	77.391,82	87.637,61	87.637,60	75.117,95			
				%:	19,10%	38,20%	59,83%	81,46%	100,00%			
				Repasso:	75.638,99	151.277,97	236.930,68	322.583,39	396.000,00			
				Contrapartida:	1.752,84	3.505,68	5.490,58	7.475,47	9.176,81			
				Outros:	-	-	-	-	-			
				Investimento:	77.391,83	154.783,65	242.421,26	330.058,86	405.176,81			

Cerro Grande - rs
Local

quinta-feira, 31 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO
CREA/CAU: CREA RS 236817
ART/RRT: 13920074