

Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL ORLANDO ROJAS
Município: Ernestina/RS



Cronograma Físico/Financeiro										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.418,26	1,64%	100%						
2	MOVIMENTO DE TERRAS	4.668,60	1,04%	100%						
3	CONCRETO ARMADO E METÁLICO	105.214,41	23,33%	25%	50%	25%				
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	63.148,76	14,00%			75%	25%			
5	ESQUADRIAS	27.975,18	6,20%							100%
6	SISTEMA DE COBERTURA	86.544,45	19,19%			25%	75%			
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	67.757,02	15,02%					50%	50%	
8	SISTEMAS DE PISOS	49.386,33	10,95%					50%	50%	
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	14.605,99	3,24%			20%		80%		
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	24.263,37	5,38%				30%			70%
Valores totais		450.982,37	100,00%	38.390,47	52.607,21	95.301,29	87.974,54	70.256,47	58.571,68	44.959,54


Michel Goedel
Engenheiro Civil - CREA/RS 243.027
Prefeitura Municipal de Ernestina/RS


Odil João Boehm
Prefeito Municipal

Ernestina, 08 de maio de 2025