

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Galpão

Local: Rua Afonso Kaipper, esq com Rua Lúcia Schneider - Distrito Industrial - Ernestina - RS

Área Total da Obra: 500,00 m²

ITEM	SERVICOS	TOTAL	1º. MES	%	2º. MES	%	3º. MES	%	TOTAL	% TOTAL
1	PRELIMINARES	13.049,51	13.049,51	5,70		-		-	13.049,51	5,70
2	TRABALHOS EM TERRA	1.012,91	1.012,91	0,44		-		-	1.012,91	0,44
3	FUNDAÇÕES	31.644,66	31.644,66	13,83		-		-	31.644,66	13,83
4	SUPER ESTRUTURA	45.074,67	9.014,93	3,94	36.059,74	15,76		-	45.074,67	19,70
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	2.385,02		-	2.385,02	1,04		-	2.385,02	1,04
6	COBERTURA	75.893,06		-	75.893,06	33,17		-	75.893,06	33,17
7	REVESTIMENTOS	6.518,01		-		-	6.518,01	2,85	6.518,01	2,85
8	PISOS E CONTRAPISOS	2.881,83		-		-	2.881,83	1,26	2.881,83	1,26
9	ESQUADRIAS	2.626,97		-		-	2.626,97	1,15	2.626,97	1,15
10	PINTURA	1.369,67		-		-	1.369,67	0,60	1.369,67	0,60
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.267,29		-		-	15.267,29	6,67	15.267,29	6,67
12	INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS	5.651,16		-		-	5.651,16	2,47	5.651,16	2,47
13	RAMPA DE LAVAGEM	6.306,53		-		-	6.306,53	2,76	6.306,53	2,76
14	CERCAMENTO	19.114,65		-		-	19.114,65	8,35	19.114,65	8,35
TOTAL		228.795,93	54.722,01	23,92	114.337,82	49,97	59.736,10	26,11	228.795,93	100,00

Ernestina, Janeiro de 2017.

Jean Berardi Manica
Eng° Civil CREA-RS 133.545-D