

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DR. ORLANDO ROJAS

Obra: Ampliação de Escola Infantil  
Data de preço: março/2020 com desoneração



Prefeitura Municipal  
**Ernestina - RS**  
Estado do Rio Grande do Sul

Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.354,51	9,05%	100%			
				4.354,51			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	634,15	1,32%	100%			
				634,15			
3	FUNDAÇÕES	8.044,15	16,71%	100%			
				8.044,15			
4	SUPERESTRUTURA	4.565,64	9,48%	15%	85%		
				684,85	3.880,79		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	2.518,29	5,23%		80%	20%	
					2.014,63	503,66	
6	ESQUADRIAS	9.761,12	20,28%			60%	40%
						5.856,67	3.904,45
7	SISTEMAS DE COBERTURA	6.390,21	13,28%			50%	50%
						3.195,11	3.195,11
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	676,35	1,41%	100%			
				676,35			
9	REVESTIMENTOS INT. E EXT.	4.716,85	9,80%		20%	80%	
					943,37	3.773,48	
10	SISTEMAS DE PISOS	3.677,22	7,64%		10%	60%	30%
					367,72	2.206,33	1.103,17
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.481,44	3,08%				100%
							1.481,44
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.263,33	2,62%			20%	80%
						252,67	1.010,67
13	SERVIÇOS FINAIS	52,66	0,11%				100%
							52,66
Valores totais		48.135,90	100,00%	14.393,99	7.206,51	15.787,91	10.747,49

  
Odir João Boehm  
Prefeito Municipal  
Ernestina / RS

  
Cibele Serafini  
Engenheira Civil  
CREA/RS 183912