

Cronograma Físico/Financeiro



Prefeitura Municipal

Ernestina - RS

Estado do Rio Grande do Sul

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,11	1,58%	100%			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.420,84	0,86%	100%			
3	FUNDAÇÕES	11.739,49	7,10%	100%			
4	PISO	13.777,74	8,33%	30%	40%	30%	
5	VEDAÇÃO VERTICAL	24.939,53	15,09%		100%		
6	SISTEMAS DE COBERTURA	55.265,50	33,43%			100%	
7	PINTURA	13.506,10	8,17%			30%	70%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.779,78	2,29%		20%	40%	40%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	20.500,95	12,40%		20%	40%	40%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.200,45	10,41%		50%	50%	
11	SERVIÇOS FINAIS	556,73	0,34%				100%
Valores totais		165.301,22	100,00%	15.774,44	43.907,00	26.497,67	74.988,79

Ernestina, 23 de Junho de 2021

Cibele Serafini

Engº Civil CREA/RS 183.912

Serafini Engenharia - CNPJ 23.918.029/0001-52