

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.613,89	1,58 %	100 %			
				2.613,89			
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.421,07	0,85%	100 %			
				1.421,07			
03	FUNDAÇÕES	11.738,57	7,09%	100 %			
				11.738,57			
04	VIGAS BALDRAMES TÉRREO	12.715,13	7,68%	100 %			
				12.715,13			
05	VERGAS e CONTRA VERGAS	939,51	0,56 %		100 %		
					939,51		
06	VEDAÇÃO VERTICAL	11.438,22	6,91 %	70 %	30 %		
				8.006,754	3.431,466		
07	ESQUADRIAS – PORTAS	2.632,03	1,59 %		100 %		
					2.632,03		
08	ESQUADRIAS - JANELAS	915,45	0,55 %		100 %		
					915,45		
09	SISTEMA DE COBERTURA	55.265,83	33,40 %		80 %	20 %	
					44.212,664	11.053,17	
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	13.501,65	8,16 %			100 %	
						13.501,65	



11	PISOS INTERNOS	9.395,42	5,67 %			100 %	
						9.395,42	
12	PISOS EXTERNOS	4.387,81	2,65 %			100 %	
						4.387,81	
13	PINTURA E ACABAMENTO	13.507,23	8,16 %			20 %	80 %
						2.701,446	10805,78
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.780,32	2,28 %		80 %		20 %
					3.024,256		756,064
15	INSTALAÇÕES IDROSSANITÁRIA	20.621,48	12,47 %		40 %		60 %
					8.248,592		12.372,89
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	556,72	0,34				100 %
							556,72
VALORES TOTAIS		R\$ 165.430,33		47.768,262	52.131,12	41.039,49	24.491,46

Ernestina, 28 de outubro de 2021


S & F Engenharia Ltda

22.573.16810001-291
SCHMITT & FONTOURA ENGENHARIA
E TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Oscar Soares da Fontoura
Eng. Civil CREA/RS 147022 - D

Rua Albino Wollmann, 04
Bavária - CEP 99140-000

ERNESTINA - RS