



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Ermenstina	Data:	Maio/2023
Obra:	Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Iluminação e Sinalização		
Item:	ITEM II		

Item	Descrição	Total Previsto	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Total
1.0	TERRAPLANAGEM	48.605,51	3,52%	40,00% 19.442,20	30,00% 14.581,65	30,00% 14.581,65	-	-	-	100% R\$ 48.605,51
2.0	PAVIMENTAÇÃO	1.038.497,10	75,23%	-	10% 103.849,71	25% 259.624,28	25% 259.624,28	25% 259.624,28	15% 155.774,57	100% R\$ 1.038.497,10
5.0	DRENAGEM	187.192,21	13,56%	40,00% 74.876,88	30,00% 56.157,66	30,00% 56.157,66	-	-	-	100% R\$ 187.192,21
6.0	ILUMINAÇÃO	93.018,60	6,74%	-	-	-	-	-	100,0% 93.018,60	100% R\$ 93.018,60
7.0	SINALIZAÇÃO	11.118,20	0,81%	-	-	-	-	-	100% 11.118,20	100% R\$ 11.118,20
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES	1.938,30	0,14%	100,00% 1.938,30	-	-	-	-	-	100% R\$ 1.938,30
TOTAL GERAL		1.380.370,05	100,00%	6,97% 96.257,39	12,65% 174.589,03	23,93% 330.365,59	18,81% 259.624,28	18,81% 259.624,28	18,83% 259.911,37	100,00% R\$ 1.380.370,05
ACUMULADO		1.380.370,05	100,00%	96.257,39	270.846,41	601.210,01	860.834,28	1.120.458,56	1.380.370,05	

Passo Fundo - RS, 11 de Maio de 2023

Deniz Benedetti
Representante Legal
COB Infraestrutura

Deniz Benedetti
Responsável Técnico
CREA-RS 127.987