

## CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ERNESTINA - RS

Obra: Construção da Sede da Brigada Militar de Ernestina

Data de preço: junho/2020 com desoneração



Prefeitura  
Municipal

**Ernestina - RS**

Estado do Rio Grande do Sul

### Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	4.676,97	2,11%	100%			
				4.676,97			
2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>	3.691,24	1,66%	100%			
				3.691,24			
3	<b>FUNDAÇÕES</b>	29.359,26	13,24%	100%			
				29.359,26			
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>	44.176,56	19,93%	15%	85%		
				6.626,48	37.550,07		
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>	17.538,71	7,91%		80%	20%	
					14.030,97	3.507,74	
6	<b>ESQUADRIAS</b>	42.848,76	19,33%			60%	40%
						25.709,25	17.139,50
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>	17.571,21	7,93%			50%	50%
						8.785,60	8.785,60
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	2.195,10	0,99%	50%		50%	
				1.097,55		1.097,55	
9	<b>REVESTIMENTOS INT. E EXT.</b>	24.615,30	11,10%		20%	80%	
					4.923,06	19.692,24	
10	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>	14.114,79	6,37%		10%	60%	30%
					1.411,48	8.468,87	4.234,44
11	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>	7.675,80	3,46%				100%
							7.675,80
12	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	5.554,27	2,51%			20%	80%
						1.110,85	4.443,41
13	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	7.494,01	3,38%		40%	40%	20%
					2.997,61	2.997,61	1.498,80
14	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	186,33	0,08%				100%
							186,33
<b>Valores totais</b>		<b>221.698,31</b>	<b>100,00%</b>	45.451,51	60.913,18	71.369,73	43.963,89