

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ERNESTINA - RS

Obra: Construção da Sede da Brigada Militar de Ernestina
Data de preço: junho/2020 com desoneração



Prefeitura
Municipal
Estado do Rio Grande do Sul

Ernestina - RS

Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.676,97	2,05%	100%			
				4.676,97			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3.691,24	1,62%	100%			
				3.691,24			
3	FUNDAÇÕES	29.359,26	12,85%	100%			
				29.359,26			
4	SUPERESTRUTURA	44.176,56	19,34%	15%	85%		
				6.626,48	37.550,07		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	17.538,71	7,68%		80%	20%	
					14.030,97	3.507,74	
6	ESQUADRIAS	42.848,76	18,76%			60%	40%
						25.709,25	17.139,50
7	SISTEMAS DE COBERTURA	24.334,90	10,65%			50%	50%
						12.167,45	12.167,45
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.195,10	0,96%	50%		50%	
				1.097,55		1.097,55	
9	REVESTIMENTOS INT. E EXT.	24.615,30	10,77%		20%	80%	
					4.923,06	19.692,24	
10	SISTEMAS DE PISOS	14.114,79	6,18%		10%	60%	30%
					1.411,48	8.468,87	4.234,44
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.675,80	3,36%				100%
							7.675,80
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.554,27	2,43%			20%	80%
						1.110,85	4.443,41
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.494,01	3,28%		40%	40%	20%
					2.997,61	2.997,61	1.498,80
14	SERVIÇOS FINAIS	186,33	0,08%				100%
							186,33
Valores totais		228.462,00	100,00%	45.451,51	60.913,18	74.751,57	47.345,73


Odir João Boehm
Prefeito Municipal
Ernestina / RS


Cibele Serafini
Engenheira Civil
CREA/RS 183912