



MATT

Construtora's

TERRAPLENAGEM - ASFALTO - CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA-RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: Trecho Barragem da Ematilha

CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04				
						QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	15.609,98	1,42%	0,50	7.804,99	-	-	-	-	0,50	7.804,99			
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	5,00	21.965,29	1,94%	1,25	5.341,32	1,25	5.341,32	1,25	5.341,32	1,25	5.341,32			
	TOTAL DO ITEM 1			36.574,27	3,36%	Mês 01	13.146,31	Mês 02	5.341,32	Mês 03	5.341,32	Mês 04	13.146,31			
2	PAVIMENTAÇÃO															
2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM)	m³	1.950,00	248.176,50	22,55%	487,50	62.044,13	35%	681,50	86.861,78	30%	585,00	74.452,95	10%	195,00	24.817,65
2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	2.860,06	23.481,09	2,13%	715,02	5.870,27	35%	1.001,02	8.218,38	30%	858,02	7.044,13	10%	286,01	2.344,11
2.3	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT= 15 KM	m³km	42.900,90	99.959,10	9,08%	10.725,23	24.989,78	35%	15.015,32	34.985,59	30%	12.870,27	29.987,73	10%	4.290,09	9.995,91
2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	12.600,00	151.578,00	13,71%	3.150,00	37.894,50	35%	4.410,00	53.052,30	30%	3.780,00	45.473,40	10%	1.260,00	15.157,80
2.5	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	m²	12.000,00	354.496,09	32,21%	3.000,00	88.624,02	35%	4.200,00	124.073,53	30%	3.600,00	106.348,33	10%	1.200,00	35.448,61
2.6	CAPA SELANTE - COM EMULSÃO	m²	12.000,00	77.207,65	7,03%	3.000,00	19.301,91	35%	4.200,00	27.022,58	30%	3.600,00	23.162,30	10%	1.200,00	7.726,77
2.7	LAVAGEM DE AGREGADO	m³	840,00	1.579,20	0,14%	210,00	394,80	35%	294,00	532,72	30%	252,00	473,76	10%	84,00	151,92
2.8	TANQUE PRÉ-AQUECEDOR	vh	1,00	22.574,46	2,05%	0,25	5.643,62	35%	0,35	7.901,06	30%	0,30	6.773,34	10%	0,10	2.257,45
	TOTAL DO ITEM 2			979.952,09	88,53%	Mês 01	244.785,02	Mês 02	342.458,13	Mês 03	293.715,53	Mês 04	97.995,14			97.995,14
3.	SINALIZAÇÃO															
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	881,99	1.525,84	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	881,99	1.525,84
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (E= 12CM) - BMO	m	2.449,99	11.514,95	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.449,99	11.514,95
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (E= 12CM) - BORDO	m	4.899,98	23.029,91	2,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.899,98	23.029,91
3.4	PLACA TIPO B01-REGULAMENTAÇÃO (PARE) - L= 41CM	m²	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.5	PLACA TIPO B07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - DIM= 80CM	m²	2,51	1.796,36	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,51	1.796,36
3.6	PLACA TIPO B19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - DIM= 80CM	m²	1,50	1.073,52	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,50	1.073,52
3.7	PLACA TIPO A2-ADVERTÊNCIA (Curva à Esquerda) - L= 80CM	m²	2,56	1.832,14	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,56	1.832,14
3.8	PLACA TIPO A2B-ADVERTÊNCIA (Curva à Direita) - L= 80CM	m²	2,56	1.832,14	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,56	1.832,14
3.9	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA - H= 2,20M	unid.	16,00	3.334,72	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	16,00	3.334,72
3.10	TACHA MONODIRECIONAL	unid.	389,00	9.367,12	0,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	389,00	9.367,12
3.11	TACHA BIDIRECIONAL	unid.	188,00	5.036,52	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	188,00	5.036,52
3.12	TACHA BIDIRECIONAL	unid.	30,00	2.872,50	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	30,00	2.872,50
3.13	DEFENSA METÁLICA SIMPLES	m	25,00	12.310,50	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25,00	12.310,50
3.14	ANCORAGEM PARA DEFENSA	m	8,00	4.392,48	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8,00	4.392,48
3.15	REFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA	unid.	6,00	181,44	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6,00	181,44
	TOTAL DO ITEM 3			79.995,14	7,27%									Mês 04		79.995,14

www.grupompox.com | grupompox@grupompox.com | licitacoes@grupompox.com

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-000 - Vila Maria / RS - Fone: (54) 3359-1119

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



MATT

Construtora's

TERRAPLENAGEM-ASFALTO-CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	Mês-01		Mês-02		Mês-03		Mês-04	
						QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
4.	SERVIÇOS ENXAS E COMPLEMENTARES												
4.1	LINHA FINAL DA OBRA	m ²	4.800,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	196,80	4.638,58	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DO ITEM 4			4.638,58	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALS (R\$)			1.100.650,08	100,00%	23,43%	257.208,84	31,62%	348.009,55	27,17%	299.056,55	17,78%	195.844,74
	ACUMULADOS					23,43%	257.208,84	55,05%	605.918,39	82,22%	904.975,34	100,00%	1.100.650,08

Vila Maria, 06 de julho de 2023.

12/12 1314
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Edgar L. Woit
Procurador
CPF Nº - 350.382.760-91

www.grupompx.com | grupompx@grupompx.com | licitacoes@grupompx.com

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-000 - Vila Maria / RS - Fone: (54) 3359-1119