


**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 01045879-26	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	IAÇÃO / MODALIDADE ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	OBJETO IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO - 2ª ETAPA	
DATA BASE fev-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	BDI 1 23,32%

 BDI 2  
24,23%

BDI 3

BDI 4

BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>1.540.195,07</b>	Parcela (%) 13,72% Parcela (R\$) 211.276,36	22,52% 346.838,02	37,75% 581.352,25	26,02% 400.728,44					
			Acumulado (%) 13,72% Acumulado (R\$) 211.276,36	36,24% 558.114,38	73,98% 1.139.466,63	100,00% 1.540.195,07					
<b>1. QUADRAS ESPORTIVAS E ACESSOS</b>		<b>563.086,79</b>	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 4,80% Acumulado (R\$) 27.051,59	20,31% 25,12% 141.434,18	45,92% 71,04% 400.024,30	28,96% 100,00% 563.086,79					
1.1.	DRENAGEM	13.576,50	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.576,50								
1.2.	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DAS QUADRAS E ACESSOS	13.475,09	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.475,09								
1.3.	QUADRA DE GRAMA NATURAL	97.545,91	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% 100,00% 97.545,91							
1.4.	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	297.994,31	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	5,65% 5,65% 16.836,68	39,63% 45,28% 134.931,82	54,72% 100,00% 297.994,31					
1.5.	QUADRAS DE AREIA PARA VOLEIBOL	32.483,83	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 32.483,83						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO - TRECHO 3	13.722,06	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 13.722,06						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO RUA HORTÊNCIO MACHADO	13.792,47	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 13.792,47						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO - TRECHO 4	5.700,90	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.700,90						
1.9.	PAVIMENTAÇÃO DO BICICLETÁRIO - TRECHO 5	5.082,40	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.082,40						
1.10.	ESPAÇO CONTEMPLATIVO	69.713,32	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 69.713,32						
<b>2. CICLOVIA E CAMINHÔDROMO</b>		<b>977.108,28</b>	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 18,85% Acumulado (R\$) 184.224,77	23,79% 42,64% 416.680,20	33,03% 75,68% 739.442,33	24,32% 100,00% 977.108,28					
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.238,93	Parcela (%) 32,90% Acumulado (%) 32,90% Acumulado (R\$) 4.355,29	22,37% 55,27% 7.316,51	22,37% 77,63% 10.277,72	22,37% 100,00% 13.238,93					
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA	310.127,31	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	74,00% 74,00% 229.494,21	26,00% 100,00% 310.127,31						
2.3.	MICRODRENAGEM	179.869,48	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 179.869,48								
2.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	434.850,59	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	55,00% 55,00% 239.167,82	45,00% 100,00% 434.850,59					
2.5.	SINALIZAÇÃO	10.338,67	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.338,67					
2.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	28.683,30	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 28.683,30					

Local

27 de março de 2019

Data

Nome: GERSON LUIZ CECICHELE

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS054411

ART/RTT: 9596277

Nome: CÁSSIA ÂNGELA RANZI

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU A113215-6

ART/RTT: 6848605