

RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE SANGA
RINCÃO DOS BOIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE SANGA									
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC									
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO									
Local: Localidade Serra dos Engenhos (Rincão dos Bois) - Coordenadas: 28° 55' 27" S - 52° 57' 56" O									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 107.675,94	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 107.675,94	16,92%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.890,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.890,25	2,65%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 77.737,96	50,00%	R\$ 77.737,96	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.475,92	24,43%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 19.710,09	40,00%	R\$ 29.565,13	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.275,22	7,74%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 49.590,90	30,00%	R\$ 115.712,10	70,00%	R\$ 165.303,00	25,97%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 141.843,75	100,00%	R\$ 141.843,75	22,29%
	TOTAL ETAPA	R\$ 222.014,24	34,88%	R\$ 156.893,99	24,65%	R\$ 257.555,85	40,47%	R\$ 636.464,08	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 222.014,24	34,88%	R\$ 378.908,23	59,53%	R\$ 636.464,08	100,00%	R\$ 636.464,08	100,00%

Espumoso, 30 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 54411-D

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411