

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA



ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5, INTERIOR, PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
 FONE/FAX: 55 3742 3675
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA N° 02/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 48.706,17	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.706,17	0,00%	R\$ 48.706,17	12,83%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.273,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.273,01	0,00%	R\$ 16.273,01	4,29%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 73.206,31	60,00%	R\$ 48.804,20	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 122.010,51	0,00%	R\$ 122.010,51	32,14%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 33.731,04	40,00%	R\$ 50.596,55	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 84.327,59	0,00%	R\$ 84.327,59	22,21%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 14.542,18	20,00%	R\$ 58.168,72	80,00%	R\$ 72.710,90	80,00%	R\$ 72.710,90	19,15%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.600,00	100,00%	R\$ 35.600,00	100,00%	R\$ 35.600,00	9,38%
TOTAL ETAPA		R\$ 171.916,52	45,29%	R\$ 113.942,94	30,01%	R\$ 93.768,72	24,70%	R\$ 379.628,18	100,00%	R\$ 379.628,18	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		R\$ 171.916,52	45,29%	R\$ 285.859,46	75,30%	R\$ 379.628,18	100,00%	R\$ 379.628,18	100,00%	R\$ 379.628,18	100,00%

Obra: Reconstrução de ponte sobre o Rio Morcego

Concedente: Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil

Proponente: Prefeitura Municipal de Espumoso

Local: Localidade São Domingos (Sédia Morta) - Coordenadas: 28° 51' 57" S - 52° 52' 02" O

Palmeira das Missões, 28 de dezembro de 2017

William Artur Leuden
 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

06.283.997/0001-10
 ARTEBASE
 CONSTRUTORA LTDA.
 Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
 CEP 98.300-000
 PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

William Artur Leuden
 Engº CIVIL CREA-RS 48.541

[Handwritten signature]

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA



ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5, INTERIOR, PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
 FONE/FAX: 55 3742 3675
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA N° 02/2017

ITEM	SERVIÇOS	Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 44.826,24	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.826,24	13,61%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.391,67	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.391,67	2,85%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 51.718,31	50,00%	R\$ 51.718,31	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 103.436,61	31,40%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 16.051,18	40,00%	R\$ 24.076,76	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 40.127,94	12,18%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 27.309,34	30,00%	R\$ 63.721,79	70,00%	R\$ 91.031,13	27,63%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 40.625,00	100,00%	R\$ 40.625,00	12,33%
TOTAL ETAPA		R\$ 121.987,39	37,03%	R\$ 103.104,41	31,30%	R\$ 104.346,79	31,67%	R\$ 329.438,59	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		R\$ 121.987,39	37,03%	R\$ 225.091,80	68,33%	R\$ 329.438,59	100,00%	R\$ 329.438,59	100,00%

Obra: Reconstrução de ponte sobre sanga

Concedente: Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil

Proponente: Prefeitura Municipal de Espumoso

Local: Localidade Serra dos Engenheiros (Rincão dos Bois) - Coordenadas: 28° 55' 27" S - 52° 57' 56" O

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Palmeira das Missões, 28 de dezembro de 2017

William da Silva
 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

06.283.997/0001-10

ARTEBASE
 CONSTRUTORA LTDA.

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2.3 e 5
 CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

Servio Augusto
 Engº CIVIL CREA-RS 46.641

[Handwritten signature]

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA



ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5, INTERIOR, PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
 FONE/FAX: 55 3742 3675
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA N° 02/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 3	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 66.437,76	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 66.437,76	7,94%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 45.213,91	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.213,91	5,41%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 58.752,98	20,00%	R\$ 176.258,93	60,00%	R\$ 58.752,98	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 293.764,89	35,12%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 52.178,45	50,00%	R\$ 52.178,45	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 104.356,90	12,48%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 112.656,14	50,00%	R\$ 112.656,14	50,00%	R\$ 225.312,28	26,94%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.140,00	10,00%	R\$ 91.260,00	90,00%	R\$ 101.400,00	12,12%
TOTAL ETAPA		R\$ 170.404,65	20,37%	R\$ 228.437,38	27,31%	R\$ 233.727,57	27,94%	R\$ 203.916,14	24,38%	R\$ 836.485,74	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		R\$ 170.404,65	20,37%	R\$ 398.842,03	47,68%	R\$ 632.569,60	75,82%	R\$ 836.485,74	100,00%	R\$ 836.485,74	100,00%

Obra: Reconstrução de ponte sobre o Rio Butiá
 Concedente: Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil
 Proponente: Prefeitura Municipal de Espumoso
 Local: Localidade Pontão dos Manecos - Coordenadas: 28° 51' 57" S - 52° 52' 02" O

Palmeira das Missões, 28 de dezembro de 2017

William Art. Leder
 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

06.283.997/0001-10

ARTEBASE
 CONSTRUTORA LTDA.

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
 CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSÕES - RS


Sergio Art. Leder
 PROJETISTA CREA-RS 46.541

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA



ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5, INTERIOR, PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
 FONE/FAX: 55 3742 3675
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA N° 02/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	TOTAL	%		%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.967,09	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.967,09	16,01%	R\$	16,01%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.575,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.575,25	3,17%	R\$	3,17%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.960,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.960,20	16,00%	R\$	16,00%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 6.449,52	20,00%	R\$ 25.798,07	80,00%	R\$ 32.247,59	64,82%	R\$	64,82%
	TOTAL ETAPA	R\$ 23.952,06	48,14%	R\$ 25.798,07	51,86%	R\$ 49.750,13	100,00%	R\$	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 23.952,06	48,14%	R\$ 49.750,13	100,00%	R\$ 49.750,13	100,00%	R\$	100,00%

Obra: Reconstrução de bueiro - Galeria pré-moldada 2,00x2,00x8,75m
 Concedente: Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil
 Proponente: Prefeitura Municipal de Espumoso
 Local: Reconstrução de Bueiro na localidade Pontão dos Cavalli - Espumoso / RS. Coordenadas: Latitude 28° 49' 24" S - Longitude: 52° 51' 50" O

Palmeira das Missões, 28 de dezembro de 2017

Willson Art. Lueder
 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.283.997/0001-10

06.283.997/0001-10

ARTEBASE
 CONSTRUTORA LTDA.

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
 CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

Sergio Ditz Lueder
 Engº CIVIL CREA-RS 46.541

[Handwritten signatures]