



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Espumoso	Caapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas	Caapeamento da Rua Barão do Rio Branco

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO BARÃO DO RIO BRAN	559.151,49	% Período:	08/25 14,90%	09/25 84,98%	10/25 0,12%	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	Serviços Preliminares	15.600,41	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem	67.699,75	% Período:	100,00%											
1.3.	Caapeamento Asfáltico em CBUQ	464.405,75	% Período:		100,00%										
1.4.	Ondulação Transversal Tipo B = 1,50 x 0,0	4.146,11	% Período:		100,00%										
1.5.	Sinalização	2.785,46	% Período:		100,00%										
1.6.	Serviços Finais	3.832,52	% Período:		100,00%										
1.7.	Controle Tecnológico	681,49	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 559.151,49				%:	14,90%	84,98%	0,12%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	83.300,16	475.169,84	681,49								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	83.300,16	475.169,84	681,49								
				%:	14,90%	99,88%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	83.300,16	558.470,00	559.151,49								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	83.300,16	558.470,00	559.151,49								

Espumoso/RS

Local

segunda-feira, 7 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Tarso dos Reis Fin

CREA/CAU: RS257804

ART/RRT: