

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TP nº 001/2017

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Adequação e Conclusão da Edificação

Local: RUA COLORADO - ESQUINA COM A RUA SANTA MARIA - BAIRRO MARTINI

PREPONENTE: R.E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME

CNPJ: 22.822.253/0001-83

			mês 01		mês 02		mês 03		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	R\$ 4.536,38	100%	R\$ 4.536,38				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,75%	R\$ 2.907,99	100%	R\$ 2.907,99				
3	MOVIMENTO DE TERRA	1,45%	R\$ 5.622,11	100%	R\$ 5.622,11				
4	FUNDAÇÃO	2,52%	R\$ 9.770,84	20%	R\$ 1.954,17	80%	R\$ 7.816,68		
5	INFRA-ESTRUTURA	7,13%	R\$ 27.645,29			70%	R\$ 19.351,70	30%	R\$ 8.293,59
6	SUPERESTRUTURA	10,29%	R\$ 39.897,62			20%	R\$ 7.979,52	80%	R\$ 31.918,09
7	PAREDES	14,04%	R\$ 54.437,56					10%	R\$ 5.443,76
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	1,41%	R\$ 5.467,02	100%	R\$ 5.467,02				
9	COBERTURA	6,83%	R\$ 26.482,09						
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E INFORMÁTICA	7,76%	R\$ 30.088,00						
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,20%	R\$ 20.162,06			20%	R\$ 4.032,41	20%	R\$ 6.017,60
12	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	4,40%	R\$ 17.060,20						
13.1	REVESTIMENTO INTERNO	6,06%	R\$ 23.496,55					20%	R\$ 4.699,31
13.2	FORRO	3,46%	R\$ 13.415,52						
14	REVESTIMENTO EXTERNO	2,37%	R\$ 9.189,25						
15	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	8,28%	R\$ 32.104,20						
16	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,96%	R\$ 11.476,63						
17	ESQUADRIAS EXTERNAS - VIDRO TEMPERADO FUMÊ	5,96%	R\$ 23.108,82						
18	PINTURAS	5,69%	R\$ 22.061,95						
19	INSTALAÇÕES PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1,31%	R\$ 5.079,29						
20	LIMPEZA	0,95%	R\$ 3.683,45						
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 387.692,83</b>		<b>R\$ 21.104,17</b>		<b>R\$ 39.796,81</b>		<b>R\$ 56.988,85</b>

