



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		339.580,05	Parcela (R\$)	27.030,57	85.777,92	73.315,33	96.984,06	56.472,16			
			Acumulado (%)	7,96%	33,22%	54,81%	83,37%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	27.030,57	112.808,49	186.123,82	283.107,88	339.580,05			
			Parcela (%)	100,00%	25,26%	21,59%	28,56%	16,63%			
1.	EDIFICAÇÃO E PISCINA TÉRMICA		Acumulado (%)	7,96%	33,21%	54,80%	83,37%	100,00%			
			Período (R\$)	27.030,57	112.808,49	186.123,82	283.107,88	339.580,05			
1.1.	Serviços Iniciais	2.308,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Período (R\$)	2.308,68							
1.2.	Movimento de Terra	2.370,99	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Período (R\$)	2.370,99							
1.3.	Fundações - Sapatas / Arranques dos Pilares	3.167,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Período (R\$)	3.167,26							
1.4.	Vigas de Baldrame	11.012,23	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Período (R\$)	0,00	11.012,23						
1.5.	Estrutura de Concreto - Pilares	14.921,68	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Período (R\$)	0,00	14.921,68						
1.6.	Estrutura de Concreto - Vigas	7.122,23	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Período (R\$)	0,00	7.122,23						
1.7.	Estrutura de Concreto - Pilares e Cintamento da Plátbanda	3.693,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00	3.693,70						
1.8.	Cobertura	25.309,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	85,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00	0,00	85,00%	100,00%				
			Período (R\$)	0,00	0,00	21.512,99	3.796,41				
1.9.	Alvenaria - Paredes Externas	30.564,87	Parcela (%)	0,00%	90,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	90,00%	100,00%					
			Período (R\$)	0,00	27.508,39	3.056,49					
1.10.	Alvenaria - Paredes Internas	10.649,30	Parcela (%)	0,00%	90,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	90,00%	100,00%					
			Período (R\$)	0,00	9.584,37	1.064,93					
1.11.	Revestimentos - Revestimento de Paredes	7.218,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Período (R\$)	0,00	0,00	1.443,78	5.775,11				

COMPETENCE CONSTRUTORA CIVIL LTDA
R. Augusto Leal, 100 - Jd. Primavera - São Paulo - SP
CNPJ 06.948.119/0001-08
CAU A113201-8

Responsável Técnico
[Assinatura]

RESPONSÁVEL DE OBRAS CIVIL LTDA
R. Augusto Leal, 100 - Jd. Primavera - São Paulo - SP
CNPJ 06.948.119/0001-08
CAU A113201-8
Diretor
[Assinatura]

1.12.	Revestimentos - Forro de PVC	4.165,95	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 833,19	80,00% 100,00% 3.332,76
1.13.	Pavimentação Interna	24.840,41	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	35,00% 35,00% 8.694,14	65,00% 100,00% 16.146,26
1.14.	Pavimentação Externa	3.679,99	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	35,00% 35,00% 1.288,00	65,00% 100,00% 2.391,99
1.15.	Esquadras e Vidros	15.590,47	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	65,00% 100,00% 5.456,67
1.16.	Pintura	10.410,51	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.410,51
1.17.	Instalações Elétricas	10.211,46	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 4.084,58	30,00% 70,00% 3.063,44
1.18.	Instalações Hidráulicas	3.211,89	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 1.284,76	30,00% 70,00% 963,57
1.19.	Instalações Sanitárias	8.135,68	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 3.254,27	30,00% 70,00% 2.440,70
1.20.	Equipamentos de Louças e Metais	4.894,02	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 1.957,61	30,00% 70,00% 1.468,21
1.21.	Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	3.725,15	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 1.490,07	30,00% 70,00% 1.117,55
1.22.	Piscina - Movimento de Terra	988,00	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	100,00% 100,00% 988,00	100,00% 100,00% 988,00	40,00% 40,00% 1.317,10	30,00% 70,00% 2.440,70
1.23.	Piscina - Sapatas	3.292,75	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	60,00% 60,00% 1.975,65	40,00% 100,00% 1.317,10	40,00% 40,00% 6.999,72	30,00% 70,00% 1.117,55
1.24.	Piscina - Radier	17.499,29	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	60,00% 60,00% 10.499,57	40,00% 100,00% 6.999,72	40,00% 40,00% 2730,98	30,00% 70,00% 1.117,55
1.25.	Piscina - Vigas de Borda, Pilares e Cintamento	6.827,43	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	60,00% 60,00% 4.096,45	40,00% 100,00% 2730,98	40,00% 40,00% 1.125,14	30,00% 70,00% 1.117,55
1.26.	Piscina - Paredes Laterais	2.812,88	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	60,00% 60,00% 1.687,71	40,00% 100,00% 1.125,14	15,00% 15,00% 4.797,65	85,00% 100,00% 27.186,67
1.27.	Piscina - Impermeabilização e Revestimentos	31.984,32	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 6.910,26
1.28.	Piscina - Corrimão e Guarda-Corpo de Aço Inoxidável	6.910,26	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 6.910,26
1.29.	Piscina - Sistema de Aquecimento e Filtragem de Água	62.060,39	Parcela (%) Acumulado (%) Periodo (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 18.618,12	40,00% 100,00% 24.824,15

Erechim/RS, 25 de Junho de 2020.

Vinicius Fardin
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fardin
Diretor

Arq. Tiago Tartas
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6