

73  
4

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM                 | SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO                                  | %     | VALOR      | 1 MÊS              | 2º MÊS            |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|-------------------|
| 1.1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                  | 0,41  | 1.288,37   | 1.288,37<br>100%   | -<br>0%           |
| 1.2                  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                                  | 10,17 | 31.870,60  | 31.870,60<br>100%  | -<br>0%           |
| 1.3                  | PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE BASE EXISTENTE           | 35,75 | 112.002,95 | 112.002,95<br>100% | -<br>0%           |
| 1.4                  | REINSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PISO MODULAR           | 14,68 | 45.999,61  | -<br>0%            | 45.999,61<br>100% |
| 1.5                  | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO MODULAR E DEMARCAÇÕES DA QUADRA | 10,32 | 32.321,58  | -<br>0%            | 32.321,58<br>100% |
| 2.1                  | DEMOLIÇÕES   | 1,71  | 5.362,19   | 5.362,19<br>100%   | -<br>0%           |
| 2.2                  | PAREDES NOVAS  | 2,48  | 7.759,51   | 7.759,51<br>100%   | -<br>0%           |
| 2.3                  | REVESTIMENTOS  | 3,70  | 11.583,08  | 8.108,16<br>70%    | 3.474,92<br>30%   |
| 2.4                  | ESQUADRIAS   | 3,10  | 9.723,76   | -<br>0%            | 9.723,76<br>100%  |
| 2.5                  | VIDROS   | 1,84  | 5.778,71   | -<br>0%            | 5.778,71<br>100%  |
| 2.6                  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS            | 7,81  | 24.462,76  | 12.231,38<br>50%   | 12.231,38<br>50%  |
| 2.7                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                  | 2,57  | 8.054,37   | 4.027,19<br>50%    | 4.027,18<br>50%   |
| 2.8                  | PINTURA DA EDIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES        | 5,45  | 17.050,78  | -<br>0%            | 17.050,78<br>100% |
| FINANCEIRO SIMPLES   |  |       | 313.258,27 | 182.650,35         | 130.607,92        |
| FINANCEIRO ACUMULADO |  |       |            | 182.650,35         | 313.258,27        |
| FÍSICO SIMPLES       |  |       |            | 58,31%             | 41,69%            |
| FÍSICO ACUMULADO     |  |       |            | 58,31%             | 100,00%           |

**[49.600.085/0001-38]**  
 VAI NA FE  
**CONSTRUÇÕES LTDA**  
 RUA SANTOS DUMONT 525  
 CENTRO - CEP:98430-000  
 PALMITINHO - RS

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 49.600.085/0001-38  
 Cristhian Zancan Bonafe  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU A224431-4

4

E

4