

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO						
		FINISA	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO						
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	ESPUMOSO / RS	ESPUMOSO / RS	RUA ETELVINO LUPATINI	PAVILHÃO DO ARROIO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
abr-19	Não	Porto Alegre / RS	PAVILHÃO COMUNITÁRIO	21,15%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		169.760,00	Parcela (%)	14,62%	16,49%	31,77%	26,55%	10,57%			
			Parcela (R\$)	24.811,94	28.000,99	53.934,25	45.075,95	17.936,87			
			Acumulado (%)	14,62%	31,11%	62,88%	89,43%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	24.811,94	52.812,93	106.747,18	151.823,13	169.760,00			
1.	Serviços Iniciais	1.375,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.375,20							
2.	Movimento de Terra	825,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	825,59							
3.	Fundações	9.050,13	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.050,13							
4.	Paredes de Alvenaria	23.921,95	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	19.137,56	23.921,95					
5.	Estrutura de Concreto Armado	18.360,32	Parcela (%)	73,86%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (%)	73,86%	94,77%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	13.561,02	17.400,46	18.360,32					
5.1.	Pilares para reforço da estrutura existente	1.251,94	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.251,94							
5.2.	Vigas	12.309,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.309,08							
5.3.	Pilaretes e cintamento das platibandas	4.799,30	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.839,44	4.799,30					
6.	Cobertura	27.480,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	27.480,84					
6.1.	Estrutura Metálica	12.708,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.708,28					
6.2.	Telhamento	12.365,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.365,02					
6.3.	Vedação da Platibanda - Algeroz com chapa galvanizada	2.407,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.407,54					
7.	Pisos	17.037,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.037,38				
8.	Revestimentos	21.838,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.919,45	21.838,90				
9.	Esquadrias e Vidros	16.860,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	28,28%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	28,28%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.765,71	16.860,84				
9.1.	Esquadrias Internas	5.425,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.425,61				
9.2.	Esquadrias Externas	9.531,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.765,71	9.531,41				
9.3.	Vidros	1.903,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.903,82				
10.	Pintura	4.269,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,90			
11.	Instalações Elétricas	10.663,97	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.132,79	4.265,59	6.398,38	10.663,97			
12.	Instalações Hidrossanitárias	14.456,00	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.891,20	5.782,40	8.673,60	14.456,00			
13.	Instalações do PPCI	3.618,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,98			

Local _____
12 de agosto de 2019 _____
Data _____

Nome: Gerson Luiz Cecchele
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/RS054411
ART/RRT: 10346810

Nome: Cássia Angela Ranzi
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU/RS113215-6
ART/RRT: 8574573