


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	Serviços Iniciais	0,81	1.372,65	1.372,65 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
2	Movimento de Terra	0,49	824,61	824,61 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
3	Fundações	5,33	9.038,71	9.038,71 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
4	Paredes de Alvenaria	14,09	23.890,97	- 0%	19.112,78 80%	4.778,19 20%	- 0%	- 0%
5	Estrutura de Concreto Armado		18.337,60					
5.1	Pilares para reforço da estrutura existente	0,74	1.250,35	1.250,35 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
5.2	Vigas	7,25	12.293,87	12.293,87 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
5.3	Pilaretes e cintamento das platibandas	2,83	4.793,38	- 0%	3.834,70 80%	958,68 20%	- 0%	- 0%
6	Cobertura		27.446,68					
6.1	Estrutura Metálica	7,49	12.692,19	- 0%	- 0%	12.692,19 100%	- 0%	- 0%
6.2	Telhamento	7,28	12.349,97	- 0%	- 0%	12.349,97 100%	- 0%	- 0%
6.3	Vedação da Platibanda - Algezo com chapa galvanizada	1,42	2.404,52	- 0%	- 0%	2.404,52 100%	- 0%	- 0%
7	Pisos	10,03	17.013,41	- 0%	- 0%	- 0%	17.013,41 100%	- 0%
8	Revestimentos	12,87	21.813,30	- 0%	- 0%	10.906,65 50%	10.906,65 50%	- 0%
9	Esquadrias e Vidros		16.838,88					
9.1	Esquadrias Internas	3,20	5.418,57	- 0%	- 0%	- 0%	5.418,57 100%	- 0%
9.2	Esquadrias Externas	5,61	9.519,01	- 0%	- 0%	4.759,51 50%	4.759,50 50%	- 0%
9.3	Vidros	1,12	1.901,30	- 0%	- 0%	- 0%	1.901,30 100%	- 0%
10	Pintura	2,52	4.264,86	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	4.264,86 100%
11	Instalações Elétricas	6,28	10.651,15	- 0%	2.130,23 20%	2.130,23 20%	2.130,23 20%	4.260,46 40%
12	Instalações Hidrossanitárias	8,52	14.437,40	- 0%	2.887,48 20%	2.887,48 20%	2.887,48 20%	5.774,96 40%
13	Instalações do PPCI	2,13	3.614,28	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	3.614,28 100%
FINANCEIRO SIMPLES			169.544,50	24.780,19	27.965,19	53.867,42	45.017,14	17.914,56
FINANCEIRO ACUMULADO				24.780,19	52.745,38	106.612,80	151.629,94	169.544,50
FÍSICO SIMPLES			100,00	14,62%	16,49%	31,77%	26,55%	10,57%
FÍSICO ACUMULADO				14,62%	31,11%	62,88%	89,43%	100,00%


CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0


 Const. e Incorpor. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753


CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ