

Nº OPERAÇÃO 104287513	GESTOR DOUGLAS FONTANA	PROGRAMA 39-PROG	ACÃO / MODALIDADE APOIO AO DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	OBJETO CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS		MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO SERRA DOS ENGENHOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DO AGRICULTOR DA SERRA DOS ENGENHOS
DATA BASE dez-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO	BDI 1 21,15%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/05/18	Parcela 1 jun/18	Parcela 2 jul/18	Parcela 3 ago/18	Parcela 4 set/18	Parcela 5 out/18	Parcela 6 nov/18	Parcela 7 dez/18	Parcela 8 jan/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				19,02%	36,79%	30,50%	13,68%				
		264.787,78		50.360,67	97.425,66	80.768,99	36.232,46				
				Acumulado (%)	19,02%	55,81%	86,32%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	50.360,67	147.786,33	228.555,32	264.787,78			
1.	Serviços Iniciais	4.179,40		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	4.179,40						
2.	Movimento de Terra	1.462,44		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	1.462,44						
3.	Fundações	15.986,95		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	15.986,95						
3.1.	Blocos de Fundação	5.247,14		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	5.247,14						
3.2.	Vigas de Baldrame	10.739,81		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	10.739,81						
4.	Pilares Pré-Moldados de Concreto - Seção(25x35)cm	28.731,88		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	28.731,88						
5.	Impermeabilização	1.256,90		0,00%	100,00%						
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	1.256,90					
6.	Cobertura	52.275,43		0,00%	86,54%	13,46%					
				Acumulado (%)	0,00%	86,54%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	45.240,83	52.275,43				
7.	Paredes / Fechamentos / Revestimentos	53.570,16		0,00%	95,07%	4,93%					
				Acumulado (%)	0,00%	95,07%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	50.927,93	53.570,16				
7.1.	Paredes de Alvenaria	50.927,93		0,00%	100,00%						
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	50.927,93					
7.2.	Fechamento dos Oitões	2.248,15		0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.248,15				
7.3.	Revestimentos	394,08		0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	394,08				
8.	Pisos Internos	45.675,01		0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	45.675,01				
9.	Esquadrias e Vidros	31.891,49		0,00%	0,00%	79,70%	20,30%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	79,70%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.417,15	31.891,49			
10.	Pintura	2.095,49		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.095,49			
11.	Instalações Hidrossanitárias	14.783,29		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.783,29			
11.1.	Hidráulica	2.062,25		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.062,25			
11.2.	Sanitária	8.182,72		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.182,72			
11.3.	Louças e Metais	4.538,32		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.538,32			
12.	Instalações Elétricas	7.962,82		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.962,82			
13.	Sistema de Proteção Contra Incêndio - PPCI	3.867,72		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.867,72			
14.	Limpeza Final da Obra	1.048,80		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.048,80			

Local _____
 30 de maio de 2018
 Data _____

Nome: Gerson L. Cecchele
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU 054411/RS
 ART/RR: 9430673

Nome: Cassia Ângela Ranzi
 Título: Arquiteta e Urbanista
 CREA/CAU 113215-6
 ART/RR: 6878033