

Handwritten mark at the top right of the page.

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	35,83	100.338,63	53.089,17 52,91%	47.249,46 47,09%	- 0,00%	- 0,00%
1.2	AMPLIAÇÃO - DEPÓSITO DE RESÍDUOS	12,87	36.050,07	- 0%	- 0%	19.535,53 54,19%	16.514,54 45,81%
2	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	51,29	143.638,87	- 0%	- 0%	77.837,90 54,19%	66.800,97 45,81%
	FINANCEIRO SIMPLES		280.027,57	53.089,17	47.249,46	97.373,43	82.315,51
	FINANCEIRO ACUMULADO			53.089,17	100.338,63	197.712,06	280.027,57
	FÍSICO SIMPLES	100,00		18,96%	16,87%	34,77%	29,40%
	FÍSICO ACUMULADO			18,96%	35,83%	70,60%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46  
 JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46  
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU 155209-0

Handwritten mark 'F' at the bottom center.

Handwritten mark 'E' at the bottom center.

Handwritten mark '5' at the bottom right.