

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: SERVIÇOS DE MICRO DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DA MALHA VIÁRIA URBANA

ÍTEM	SERVIÇO	EXECUÇÃO								ORÇAMENTO POR ETAPA	
		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS			
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	R\$
1	MICRODRENAGEM	50%	R\$ 27.202,60	50%	R\$ 27.202,60		R\$ -		R\$ -	21,59%	R\$ 54.405,20
2	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	25%	R\$ 45.306,83	25%	R\$ 45.306,83	25%	R\$ 45.306,83	25%	R\$ 45.306,83	71,90%	R\$ 181.227,31
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50%	R\$ 8.204,65	50%	R\$ 8.204,65	6,51%	R\$ 16.409,30
TOTAL		%	VALOR ACUMULADO	%	VALOR ACUMULADO	%	VALOR ACUMULADO	%	VALOR ACUMULADO	VALOR TOTAL	% TOTAL
		29%	R\$ 72.509,43	29%	R\$ 72.509,43	21%	R\$ 53.511,48	21%	R\$ 53.511,48	R\$ 252.041,81	100%

Espumoso, 20 de agosto de 2020.

Douglas Fontana
Prefeito Municipal

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil - CREA/RS 054411