

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
			REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA URBANA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPUMOSO		MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAÇA 28 DE FEVEREIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA 28 DE FEVEREIRO
DATA BASE abr-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO	BDI 1 23,32%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		294.020,51									
			Parcela (%)	18,38%	25,75%	21,10%	24,38%	10,39%			
			Acumulado (%)	18,38%	44,13%	65,23%	89,61%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	54.050,41	129.763,66	191.789,41	263.469,81	294.020,51			
1.	Instalação da obra	1.660,52	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.660,52							
2.	Pavimentação	101.289,97	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	25.322,49	50.644,99	75.967,48	101.289,97				
3.	Floreiras e Escadas de Concreto Armado	28.532,94	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.266,47	28.532,94						
4.	Iluminação	56.005,56	Parcela (%)	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	16.801,67	36.403,61	56.005,56				
5.	Edificação - Sanitários	75.980,82	Parcela (%)	16,85%	0,00%	0,00%	35,21%				
			Acumulado (%)	16,85%	42,28%	64,79%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	12.800,93	32.123,54	49.224,86	75.980,82				
5.1.	Embasamento	11.421,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.421,26							
5.2.	Elevação	19.322,61	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	19.322,61						
5.3.	Pisos	3.006,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.503,36	3.006,72				
5.4.	Revestimentos	13.713,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.856,90	13.713,80				
5.5.	Esquadrias	6.908,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.908,48				
5.6.	Impermeabilizações	2.980,50	Parcela (%)	46,29%	0,00%	53,71%					
			Acumulado (%)	46,29%	46,29%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.379,67	1.379,67	2.980,50					
5.7.	Pintura	4.347,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.347,00				
5.8.	Instalações Elétricas	1.697,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	849,00	1.697,99				
5.9.	Instalações Hidrossanitárias	12.582,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.291,23	12.582,46				
6.	Guarda-Corpo	7.548,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,91			
7.	Bancos de Concreto	16.075,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,71			
8.	Lixeiras	6.926,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,08			

Local

12 de julho de 2019

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURSO54411
ART/RR: 10311730

Nome: Cássia Angela Ranzl
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAUA113215-6
ART/RR: 7596904