



Prefeitura Municipal de
Espumoso
Um novo Espumoso. Uma nova visão.

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	FINISA	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO			ESPUMOSO / RS	RUA ETELVINO LUPATINI	CAMPO DA ARROIO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-19	Não	Porto Alegre / RS	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS		22,04%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/20	Parcela 1 fev/20	Parcela 2 mar/20	Parcela 3 abr/20	Parcela 4 mai/20	Parcela 5 jun/20	Parcela 6 jul/20	Parcela 7 ago/20	Parcela 8 set/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	12,68%	43,55%	43,77%					
			Parcela (R\$)	31.895,65	109.595,96	110.144,69					
			Acumulado (%)	12,68%	56,23%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.895,65	141.491,61	251.636,30					
1.	CAMPO DE FUTEBOL	80.211,49	Parcela (%)	100,00%	32,15%	30,86%					
			Acumulado (%)	36,99%	69,14%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	29.670,20	55.457,26	80.211,49					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	702,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	702,90							
1.2.	MURETA DE CONCRETO ARMADO (10x30)CM	16.073,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.073,77							
1.3.	ALAMBRADO E PORTÕES	42.978,43	Parcela (%)	30,00%	60,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	12.893,53	38.680,59	42.978,43					
1.4.	GRAMADO	16.890,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.890,00					
1.5.	ACESSÓRIOS	3.566,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.566,39					
2.	QUADRA DE AREIA	32.728,89	Parcela (%)	100,00%	100,00%	0,00%					
			Acumulado (%)	6,80%	19,77%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.225,45	6.468,98	32.728,89					
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	103,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	103,68							
2.2.	MURETA DE CONCRETO ARMADO (10x30)CM	7.072,55	Parcela (%)	30,00%	60,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.121,77	6.365,30	7.072,55					
2.3.	ALAMBRADO E PORTÕES	16.941,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.941,59					
2.4.	COLCHÃO DE AREIA	2.188,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.188,94					
2.5.	ACESSÓRIOS	6.422,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.422,13					
3.	ILUMINAÇÃO	138.695,92	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	57,37%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	79.565,37	138.695,92					
3.1.	ENTRADA DE ENERGIA	20.434,82	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	20.434,82						
3.2.	ILUMINAÇÃO E REDE DE ALIMENTAÇÃO	118.261,10	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	59.130,55	118.261,10					

Local

26 de novembro de 2019

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS054411

ART/RRT: 10523946