

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


Obra: CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA  
Local: Comunidade Deposito - Espumoso, RS.  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, RS  
Objetivo: Construção da Academia de Saúde  
Área= 62,30m²

**BDI: 29,73%**

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO	TOTAL R\$	30		60		90		120		150		180	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.931,45	6.931,45	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.	MOVIMENTO DE SOLOS	4.572,46	1.371,74	30%	1.828,99	40%	-	0%	-	0%	-	0%	1.371,74	30%
3.	CONSTRUÇÃO	37.863,53	11.359,06	30%	11.359,06	30%	11.359,06	30%	3.786,35	10%	-	0%	-	0%
4.	TELHADO	15.602,99	-	0%	-	0%	-	0%	15.602,99	100%	-	0%	-	0%
5.	ÁREA EXTERNA	8.508,32	-	0%	-	0%	-	0%	4.254,16	50%	2.552,50	30%	1.701,66	20%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.538,67	907,73	20%	1.588,53	35%	907,73	20%	1.134,67	25%	-	0%	-	0%
7.	ABERTURAS	2.541,65	-	0%	-	0%	2.541,65	100%	-	0%	-	0%	-	0%
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.421,16	2.884,23	20%	4.326,35	30%	4.326,35	30%	2.884,23	20%	-	0%	-	0%
9.	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	28.578,56	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	14.289,28	50%	14.289,28	50%
10.	LIMPEZA DE OBRA	662,62	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	662,62	100%
	<b>TOTAL PERÍODO</b>	<b>124.221,42</b>	<b>23.454,22</b>	<b>18,88%</b>	<b>19.102,93</b>	<b>15,38%</b>	<b>19.134,79</b>	<b>15,40%</b>	<b>27.562,41</b>	<b>22,27%</b>	<b>16.841,78</b>	<b>13,56%</b>	<b>18.025,31</b>	<b>14,51%</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.221,42</b>	<b>23.454,22</b>	<b>18,88%</b>	<b>42.557,14</b>	<b>34,26%</b>	<b>61.691,93</b>	<b>49,66%</b>	<b>89.354,34</b>	<b>71,93%</b>	<b>106.196,12</b>	<b>85,49%</b>	<b>124.221,42</b>	<b>100,00%</b>

• Validade da Proposta 60 Dias.

Passo Fundo 11 de Fevereiro de 2020.

  
**Jose Mauricio Orso**  
Responsavel Tecnico  
Eng. Civil CREA/RS 167317

  
**Deniz Benedetti**  
Diretor ORSO E BENEDETTI LTDA - EPP