



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPOSTANTE TOMADOR 0 Prefeitura de Espumoso/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q.	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica das Ruas João Batista Rotta, Pedro Bambini, Jacob Pêrtile
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação Asfáltica das Ruas João Batista	350.142,41	% Período:	05/24 91,78%	06/24 8,22%		08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.808,33	% Período:	95,75%	4,25%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	257.375,84	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO	11.627,75	% Período:		100,00%										
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	14.330,49	% Período:		100,00%										
2.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACOB PÉRTILE	624.143,01	% Período:	94,59%	5,41%										
2.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.	590.363,22	% Período:	100,00%											
2.2.	SINALIZAÇÃO	25.375,04	% Período:		100,00%										
2.3.	SERVIÇOS FINAIS	8.404,75	% Período:		100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO BAMBINI	532.130,73	% Período:	94,66%	5,34%										
3.1.	TRECHO 1 (AV. FERNANDO FERRARI ATÉ I	266.734,57	% Período:	94,07%	5,93%										
3.2.	TRECHO 2 (RUA PRESIDENTE VARGAS AT	265.396,16	% Período:	95,27%	4,73%										
Total: R\$ 1.506.416,15			%:	93,96%	6,04%										
Período:			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	1.415.445,19	90.970,96										
			Outros:	-	-										
Investimento:			1.415.445,19	90.970,96	100,00%										
Acumulado:			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	1.415.445,19	1.506.416,15										
			Outros:	-	-										
Investimento:			1.415.445,19	1.506.416,15											

Espumoso/RS

Local

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: GERSON LUIZ CECICHELE
CREA/CAU: RS054411
ART/RRT: 12680878

39