



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR SETUR/RS | PROGRAMA TURISMO | AÇÃO / MODALIDADE COMPLEXO TURÍSTICO | OBJETO IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO | | | | |
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO | | MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANÇA, PARQUE ARMÍDIO BERTANI | APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO TURÍSTICO | | | | |
| DATA BASE abr-24 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES - ETAPA FINAL | BDI 1 23,32% | BDI 2 15,69% | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/07/24 | Parcela 1 ago/24 | Parcela 2 set/24 | Parcela 3 out/24 | Parcela 4 nov/24 | Parcela 5 dez/24 | Parcela 6 jan/25 | Parcela 7 fev/25 | Parcela 8 mar/25 |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | | Parcela (%) | 32,08% | 19,64% | 16,46% | 19,88% | 11,94% | | | |
| | | | Parcela (R\$) | 616.473,24 | 377.457,62 | 316.246,36 | 381.923,02 | 229.389,27 | | | |
| | | | Acumulado (%) | 32,08% | 51,73% | 68,19% | 88,06% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 616.473,24 | 993.930,86 | 1.310.177,22 | 1.692.100,24 | 1.921.489,51 | | | |
| 1. | TERRAPLENAGEM | 239.015,61 | Parcela (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 239.015,61 | | | | | | | |
| 2. | PAISAGISMO | 610.134,98 | Parcela (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 152.533,75 | 305.067,49 | 457.601,24 | 610.134,98 | | | | |
| 3. | MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 1.021.088,25 | Parcela (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 22,47% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 22,03% | 44,06% | 55,07% | 77,53% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 224.923,88 | 449.847,76 | 562.309,70 | 791.698,98 | 1.021.088,25 | | | |
| 3.1. | LIXEIRAS | 118.908,00 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.454,00 | 118.908,00 | | | |
| 3.2. | BANCOS | 138.696,27 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.348,14 | 138.696,27 | | | |
| 3.3. | ACADEMIAS DE GINÁSTICAS | 86.364,84 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.182,42 | 86.364,84 | | | |
| 3.4. | PLAYGROUNDS | 663.145,10 | Parcela (%) | 33,92% | 33,92% | 100,00% | | 7,60% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 33,92% | 67,84% | 84,79% | | 92,40% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 224.923,88 | 449.847,76 | 562.309,70 | | 612.727,40 | | | |
| 3.4.1. | PAVIMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA PLAYGROUND | 562.309,70 | Parcela (%) | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 40,00% | 80,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 224.923,88 | 449.847,76 | 562.309,70 | | | | | |
| 3.4.2. | MOBILIÁRIO PARA PLAYGROUND | 100.835,40 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.417,70 | 100.835,40 | | | |
| 3.5. | BICICLETÁRIO | 13.974,04 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,02 | 13.974,04 | | | |
| 4. | PÓRTICOS DE ACESSOS | 51.250,67 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 51.250,67 | | | | | |

Local _____
07 de junho de 2024
Data _____

Nome: GERSON LUIZ CECHELE
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS054411
ART/RRT: 11677346

Nome: CRISTIÉLEN DE CAMARGO PADILHA
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A271291-1
ART/RRT: _____