



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Espumoso/RS
Unidade Básica de Saúde - UBS 1

Item	Descrição	Valor	Mês							
			1	2	3	4	5	6	7	8
			08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 159.672,97	100%							
1.1	LOCAÇÃO	R\$ 25.585,88	100%							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 134.087,09	100%							
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 139.246,60	100%							
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS	R\$ 139.246,60	100%							
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.503,49	100%							
3.1	ESCAVAÇÕES	R\$ 18.930,42	100%							
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO	R\$ 5.088,68	100%							
3.3	TRANSPORTES	R\$ 2.484,39	100%							
4	ESTRUTURAS	R\$ 410.752,24	15,88%	36,82%	23,65%	23,65%				
4.1	INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)	R\$ 86.962,96	75%	25%						
4.2	SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)	R\$ 323.789,27		40%	30%	30%				
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 90.723,08		50%	50%					
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 88.138,00		50%	50%					
5.2	VERGA/CONTRAVERGA	R\$ 2.585,08		50%	50%					
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 47.520,50					100%			
6.1	PORTAS	R\$ 47.520,50					100%			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 51.708,02				66,31%	33,69%			
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)	R\$ 45.715,84				75%	25%			
7.2	OUTRAS ESQUADRIAS	R\$ 5.992,18					100%			
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.758,65					100%			
8.1	VIDROS	R\$ 1.758,65					100%			
9	COBERTURA	R\$ 78.342,93				68,37%	31,63%			
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO	R\$ 13.189,39				100%				
9.2	TELHADO	R\$ 15.590,31				100%				
9.3	RUFOS E CALHAS	R\$ 20.366,85				50%	50%			
9.4	DIVERSOS	R\$ 29.196,38				50%	50%			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 48.605,11	25%	25%	25%	25%				
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS	R\$ 48.605,11	25%	25%	25%	25%				
11	TETOS E FORROS	R\$ 22.513,55						16,17%	83,83%	
11.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	R\$ 3.640,22						100%		
11.2	REBAIXAMENTOS	R\$ 18.873,33							100%	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 161.571,63					37,91%	62,09%		
12.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	R\$ 122.514,78					50%	50%		
12.2	ACABAMENTOS	R\$ 39.056,85						100%		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 200.636,95		14,46%			30,90%	30,90%	23,74%	
13.1	LASTRO DE CONTRAPISO	R\$ 29.014,40		100%						
13.2	ACABAMENTOS	R\$ 123.997,23					50%	50%		
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 47.625,32							100%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 41.811,18							100%	
14.1	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS	R\$ 7.395,27							100%	
14.2	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 15.193,71							100%	
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC	R\$ 12.078,76							100%	
14.4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	R\$ 5.687,76							100%	
14.5	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS	R\$ 1.455,68							100%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 116.102,25						31,08%	68,92%	
15.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 5.693,53						100%		
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 13.407,18						100%		
15.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES	R\$ 22.649,95						75%	25%	

15.4	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	R\$ 6.481,09								100%	
15.5	FIOS E CABOS	R\$ 61.902,04								100%	
15.6	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 5.968,48								100%	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 188.769,13									100%
16.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 26.226,84									100%
16.2	ALARME E CFTV	R\$ 12.768,58									100%
16.3	CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)	R\$ 49.773,72									100%
16.4	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	R\$ 100.000,00									100%
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 57.364,70								80,83%	19,17%
17.1	LOUÇAS	R\$ 12.978,48								100%	
17.2	BANCADAS	R\$ 6.731,29								100%	
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS	R\$ 15.659,26								100%	
17.4	OUTROS APARELHOS	R\$ 21.995,68								50%	50%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 27.131,32								100%	
18.1	LUMINÁRIAS	R\$ 20.244,37								100%	
18.2	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS	R\$ 6.886,95								100%	
19	PINTURA	R\$ 85.306,04								63,55%	36,45%
19.1	SOBRE PAREDES E FORROS	R\$ 72.277,83								75%	25%
19.2	SOBRE MADEIRA	R\$ 13.028,21									100%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.675,41									100%
20.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.032,76									100%
20.2	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 45.642,64									100%
	Período	% Concluído	20,08%	11,86%	7,71%	9,83%	10,71%	10,07%	15,76%	13,99%	
		Investimento	R\$ 402.796,56	R\$ 237.783,67	R\$ 154.649,60	R\$ 197.136,25	R\$ 214.737,90	R\$ 202.041,24	R\$ 316.030,47	R\$ 280.540,04	
	Acumulado	% Concluído	20,08%	31,94%	39,65%	49,48%	60,18%	70,26%	86,01%	100,00%	
		Investimento	R\$ 402.796,56	R\$ 640.580,23	R\$ 795.229,83	R\$ 992.366,08	R\$ 1.207.103,99	R\$ 1.409.145,23	R\$ 1.725.175,70	R\$ 2.005.715,73	

Total **R\$ 2.005.715,73**