

CAIXA

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA
FINISACFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

AMPLIAÇÃO - EMEI VÔ JUSTINA ROSSATTO PRÓINFÂNCIA

PROPOSTANTE / TOMADOR			FINISA	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		AMPLIAÇÃO - EMEI VÔ JUSTINA ROSSATO RÓSPNCIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS					FORTALEZA DOS VALOS / RS		RUA RUBERT, 1000		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE									
abr-25		Sim	Porto Alegre / RS											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços				Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				466.368,80	Parcela (%)	18,74%	24,84%	11,17%	9,55%	15,31%	20,40%		
						Parcela (R\$)	87.412,86	115.832,30	52.091,95	44.524,02	71.382,60	95.123,07		
						Acumulado (%)	18,74%	43,58%	54,75%	64,30%	79,60%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	87.412,86	203.245,16	255.337,11	299.861,13	371.243,73	466.366,80		
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS				12.009,14	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	100,00%							
						Acumulado (R\$)	12.009,14							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				3.478,98	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	100,00%							
						Acumulado (R\$)	3.478,98							
3.	FUNDAÇÕES				42.118,95	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	100,00%							
						Acumulado (R\$)	42.118,95							
4.	SUPRAESTRUTURA				99.352,64	Parcela (%)	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
						Acumulado (R\$)	29.805,79	89.417,38	99.352,64					
5.	COBERTURA				80.025,93	Parcela (%)	0,00%	70,00%	20,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	70,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
						Acumulado (R\$)	0,00	56.018,15	72.023,34	72.023,34	80.025,93			
6.	PAVIMENTAÇÃO				59.262,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.852,52	47.410,07	59.262,59			
7.	ACABAMENTOS				103.474,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,90%	19,08%	63,63%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.280,08	19.740,15	65.837,53	103.474,84		
7.1.	ESQUADRIAS				75.274,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,32	75.274,63		
7.2.	REVESTIMENTOS				28.200,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.280,08	19.740,15	28.200,21			
8.	PINTURA				19.934,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,23		
9.	INSTALAÇÕES				31.573,60	Parcela (%)	0,00%	0,64%	9,56%	1,60%	17,20%	70,99%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,64%	10,20%	11,81%	29,01%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	202,56	3.221,46	3.727,86	9.157,97	31.573,60		
9.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.575,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.715,05	2.715,05	8.145,16	13.575,26		
9.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.012,81	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%				
						Acumulado (R\$)	0,00	202,56	506,41	1.012,81				
9.3.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				16.985,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,53		
10.	TELA DE CERCAMENTO				15.135,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
						Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
						Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,90		

MARCOS LEONARDO MARX
ARQUITETO E URBANISTA
A37971-9Marcos Leonardo Marx
Arquiteto e Urbanista
CAUNº A37971-9
CPF 935.741.690-00FORTALEZA DOS VALOS / RS
16 de JUNHO de 2025
local

05.480.466/0001-55

CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS