



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO | | | | |
| | | | | AMPLIAÇÃO SALÃO QUILOMBOLAS COSTANEIRA | | | | |
| PROponente / Tomador | | Município / UF | Localidade / Endereço | Apelido do Empreendimento | | | | |
| Município de Fortaleza dos Valos | | FORTALEZA DOS VALOS / RS | SANTA TERESINHA | | | | | |
| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
| fev-24 | Sim | Porto Alegre / RS | AMPLIAÇÃO - SALÃO COMUNIDADE E COSTANEIRA | 26,92% | | | | |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/11/23 | Parcela 1 dez/23 | Parcela 2 jan/24 | Parcela 3 fev/24 | Parcela 4 mar/24 | Parcela 5 abr/24 | Parcela 6 mai/24 | Parcela 7 jun/24 | Parcela 8 jul/24 |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | | | 24,41% | 46,06% | 68,60% | 86,25% | 99,71% | 100,00% | | |
| | | | Parcela (%) | 24,41% | 46,06% | 68,60% | 86,25% | 99,71% | 100,00% | | |
| | | | Parcela (R\$) | 17.100,76 | 15.166,62 | 15.785,96 | 12.369,83 | 9.428,12 | 201,47 | | |
| | | | Acumulado (%) | 24,41% | 46,06% | 68,60% | 86,25% | 99,71% | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 17.100,76 | 32.267,38 | 48.053,34 | 60.423,17 | 69.851,29 | 70.052,76 | | |
| 1. | ÁREA EXTERNA, CHURRASQUEIRA E COZINHA | 70.052,76 | Parcela (%) | 100,00% | 21,65% | 22,53% | 17,66% | 13,46% | 0,29% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 24,41% | 46,06% | 68,60% | 86,25% | 99,71% | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 17.100,76 | 32.267,38 | 48.053,34 | 60.423,17 | 69.851,29 | 70.052,76 | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.939,46 | Parcela (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 1.939,46 | | | | | | | |
| 1.2. | FUNDAÇÕES, CONTRAPISO E PISO | 18.951,62 | Parcela (%) | 80,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 80,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 15.161,30 | 18.951,62 | | | | | | |
| 1.3. | SUPRA ESTRUTURA | 3.493,09 | Parcela (%) | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 60,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 2.095,85 | 3.493,09 | | | | | |
| 1.4. | PAREDES E CHURRASQUEIRA | 14.388,74 | Parcela (%) | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 60,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 8.633,24 | 14.388,74 | | | | | |
| 1.5. | COBERTURA | 11.170,33 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 7.819,23 | 11.170,33 | | | | |
| 1.6. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2.251,00 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 675,30 | 2.251,00 | | | | |
| 1.7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 924,59 | Parcela (%) | 0,00% | 70,00% | 15,00% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 70,00% | 85,00% | 85,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 647,21 | 785,90 | 785,90 | 924,59 | | | |
| 1.8. | ESQUADRIAS | 7.050,62 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,43 | 7.050,62 | | | |
| 1.9. | FORRO PVC | 1.742,62 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,79 | 1.742,62 | | | |
| 1.10. | PINTURA E ACABAMENTO PAREDES DA COZINHA | 7.939,22 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,81 | 7.939,22 | | | |
| 1.11. | LIMPEZA DA OBRA | 201,47 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,47 | | |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/11/23 | Parcela 1 dez/23 | Parcela 2 jan/24 | Parcela 3 fev/24 | Parcela 4 mar/24 | Parcela 5 abr/24 | Parcela 6 mai/24 | Parcela 7 jun/24 | Parcela 8 jul/24 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Local | | | | | Nome: LINDA COBALCHINI Título: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU CREA/RS 263893 ART/RRT: [REDACTED] | | | Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI Título: PREFEITA MUNICIPAL CREA/CAU [REDACTED] ART/RRT: [REDACTED] | | | |
| 17 de abril de 2024 | | | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | | | |