



**1**  
**CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	MCIDADANIA		CONTRATO DE REPASSE	VARANDAS PRÉ-MOLDADAS E.M.E.F. 18 DE ABRIL				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		FORTALEZA DOS VALOS/RS	RUA RUBERT, 32					
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mai-24	Sim	Porto Alegre / RS		26,72%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/24	Parcela 1 out/24	Parcela 2 nov/24	Parcela 3 dez/24	Parcela 4 jan/25	Parcela 5 fev/25	Parcela 6 mar/25	Parcela 7 abr/25	Parcela 8 mai/25
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>60.864,81</b>	Parcela (%)	46,16%	53,84%						
			Parcela (R\$)	28.096,69	32.768,12						
			Acumulado (%)	46,16%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	28.096,69	60.864,81						
1.	<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>1.258,40</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.258,40							
2.	<b>ESTRUTURA</b>	<b>5.795,59</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.795,59							
3.	<b>COBERTURA</b>	<b>52.606,75</b>	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	21.042,70	52.606,75						
4.	<b>PINTURA</b>	<b>1.204,07</b>	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.204,07						

Local

29 de julho de 2024

Data

Nome: LINDA COBALCHINI

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 263893

ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI

Título: PREFEITA MUNICIPAL

CREA/CAU

ART/RRT: