



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
 Bairro: Molinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
 licitacoes@construtoracontinental.com

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Contratação de empresa para fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica, em CBUQ, de vias públicas no perímetro urbano do Município, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico/financeiro, que constituem anexos ao presente edital, bem como de acordo com as normas da ABNT, quais sejam:

- 1.1 RUA RUBERT, localizada entre a Rua Rubin e a Rua Jânio Quadros, com área total de 14.400,00 m² (1.055x14m);
 1.2 RUA JÂNIO QUADROS, localizada entre a Rua Rubert e a Av. Jerônimo Stefanello, com área total de 1.000,00 m² (100x10mm);
 1.3 RUA DOS GUARANIS, localizada entre a Rua Rosa e Av. Jerônimo Stefanello, com área total de 1.320,00 m² (165x8m);
 1.4 RUA ROSA, localizada entre a prolongação da Rua Rosa e a Rua dos Guarani, com área total de 1.950,00 m² (195x10)

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO	TOTAL	30 DIAS PARCELA 01		60 DIAS PARCELA 02		90 DIAS PARCELA 03		120 DIAS PARCELA 04		150 DIAS PARCELA 05		180 DIAS PARCELA 06	
	SERVIÇO	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.102.117,13												
1	SERVIÇOS INICIAIS	800,76	800,76	100,00%										
2	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.092.436,90	163.865,54	15,00%	218.487,38	20,00%	273.109,23	25,00%	273.109,23	25,00%	163.865,54	15,00%	0,00	0,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.879,47		0,00%							4.439,74	50,00%	4.439,74	50,00%
	TOTAL NO PERÍODO	1.102.117,13	164.666,30	14,94%	218.487,38	19,82%	273.109,23	24,78%	273.109,23	24,78%	168.305,27	15,27%	4.439,74	0,40%
TOTAL MENSAL		1.102.117,13	164.666,30	14,94%	218.487,38	19,82%	273.109,23	24,78%	273.109,23	24,78%	168.305,27	15,27%	4.439,74	0,40%
TOTAL MENSAL ACUMULADO		1.102.117,13	164.666,30	14,94%	383.153,68	34,77%	656.262,90	59,55%	929.372,13	84,33%	1.097.677,40	99,60%	1.102.117,13	100,00%

Hélio Antônio Amaral Militz Júnior
 Representante Legal

Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREA/RS 034.459-D