

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Fortaleza dos Valos | Ampliação Unidade básica de saúde
Local: Rua VIII de Dezembro, esquina com a Rua Rubert, nº 102
Área: com 57,41m² de ampliação

BDI: 26,92%
Encargos: 111,10%

Item	Descrição dos Serviços	Custo dos Serviços	Peso %	Serviços a Executar												
				Etapa 1 30 dias		Etapa 2 30 dias		Etapa 3 30 dias		Etapa 4 30 dias		Etapa 5 30 dias		Etapa 6 30 dias		
				Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	total		
1	serviços iniciais	2.824,49	2,39	2.824,49	100,00											2.824,49
2	fundações	9.403,10	7,97	9.403,10	100,00											9.403,10
3	parede e estrutura	15.935,12	13,50	9.561,07	60,00	5.577,29	35,00							796,76	5,00	15.935,12
4	supra estrutura	2.574,06	2,18			1.544,44	60,00	1.029,62	40,00							2.574,06
5	pavimentação	11.869,76	10,06			7.121,86	60,00			4.747,90	40,00					11.869,76
6	estrutura/cobertura	25.908,34	21,95					24.612,92	95,00					1.295,42	5,00	25.908,34
7	esquadrias	14.880,54	12,61							10.416,38	70,00	4.464,16	30,00			14.880,54
8	revestimentos e elementos decorativos	18.218,70	15,44			12.753,09	70,00	5.465,61	30,00							18.218,70
9	instalação elétrica	6.463,38	5,48			1.939,01	30,00					4.524,37	70,00			6.463,38
10	instalação hidrossanitária	2.488,98	2,11			746,69	30,00					1.742,29	70,00			2.488,98
11	pintura	7.342,03	6,22									1.835,51	25,00	5.506,52	75,00	7.342,03
12	serviços finais	119,41	0,10											119,41	100,00	119,41
Total do período				21.788,66	18,46	29.682,38	25,15	31.108,16	26,36	15.164,28	12,85	12.566,32	10,65	7.718,11	6,54	
Total Acumulado		118.027,91	100,00	21.788,66	18,46	51.471,04	43,61	82.579,20	69,97	97.743,48	82,81	110.309,80	93,46	118.027,91	100,00	118.027,91

Responsável Técnico

Tailise Wink Bertoti CAU: A 193471-6

Empresa: Tailise Wink Bertoti

CNPJ 22.775.527/0001-20

Carnei & BB. Ricardo P. ...