



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.052.715-61/2018	GESTOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CICLOVIA NA AV. GERÔNIMO STEFANELLO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Ponto Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. GERÔNIMO STEFANELLO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE dez-18				BDI 1 28,17%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19 Parcela (%)	Parcela 1 mai/19 17,83%	Parcela 2 jun/19 17,49%	Parcela 3 jul/19 17,49%	Parcela 4 ago/19 15,00%	Parcela 5 set/19 20,68%	Parcela 6 out/19 11,52%	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		252.822,33	Parcela (R\$)	45.068,65	44.219,52	44.219,52	37.912,28	52.287,40	29.114,96		
			Acumulado (%)	17,83%	35,32%	52,81%	67,80%	88,48%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	45.068,65	89.288,17	133.507,69	171.419,97	223.707,37	252.822,33		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	849,13	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	849,13							
2.	PAVIMENTAÇÃO	147.398,40	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	44.219,52	88.439,04	132.658,56	147.398,40				
3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	46.344,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	23.172,44	46.344,87			
4.	ILUMINAÇÃO	58.229,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114,97	58.229,93		

Local  
06 de março de 2019  
Data

Nome: DIÓGENES ROBERT LIBRETO  
Título: ARQUITETO E URBANISTA  
CRECAU CAURS 37.973-5  
ARTIRRT: 1