



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MCIDADANIA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO GINÁSIO MUNICIPAL (1ª ETAPA)
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA LIBRELOTTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE dez-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 28,20%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,38%	8,52%	8,52%	20,11%	27,74%	15,60%	10,14%	
			Parcela (R\$)	43.890,04	39.872,15	39.872,15	94.160,47	129.870,72	73.026,43	47.454,75	
			Acumulado (%)	9,38%	17,89%	26,41%	46,52%	74,26%	89,86%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	43.890,04	83.762,19	123.634,34	217.794,81	347.665,53	420.691,96	468.146,71	
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	3.761,93	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.761,93							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.158,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,39			
3.	FUNDAÇÃO	40.128,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	40.128,11							
4.	ESTRUTURA	79.744,30	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	39.872,15	79.744,30					
5.	COBERTURA	188.320,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	94.160,47	188.320,94			
6.	ALVENARIA - MURO	29.551,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,86			
7.	PISO	73.026,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.026,43		
8.	REVESTIMENTOS	5.499,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,07	
9.	PINTURA	38.290,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.290,36	
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.665,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,32	

Local

15 de junho de 2020

Data

*Marcia Rossatto Fredi*

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita  
CPF: 513.301.130/04

Nome: DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO  
Título: ARQUITETO E URBANISTA  
CREA/CAU CAU/RS 37.973-5  
ART/RRT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOSRS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020  
PROCESSO Nº 16/2020  
RUBRICA  
FL. 44