

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da EMEI PRÓ Vó Justina Rossatto
Local: Rua Rubert - Fortaleza dos Valos - RS
Área da Ampliação: 82,04m²
Proponente: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS
DATA BASE SINAPI 07/2022
BDI (%) 26,92

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	Parcela 01 (OUT/22)		Parcela 02 (NOV/22)		Parcela 03 (DEZ/22)		Parcela 04 (JAN/22)		Parcela 05 (FEV/22)	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.781,78	1.781,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	FUNDAÇÕES	11.506,01	11.506,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ALVENARIAS	16.716,17	5.014,85	30,00	11.701,32	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SUPRA ESTRUTURA	850,81	0,00	0,00	850,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ESTRUTURA/COBERTURA	34.099,22	0,00	0,00	17.049,61	50,00	17.049,61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PAVIMENTAÇÃO	15.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,80	30,00	11.183,20	70,00
7.	ESQUADRIAS	12.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,08	30,00	9.076,86	70,00
8.	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	49.118,24	0,00	0,00	9.823,65	20,00	14.735,47	30,00	14.735,47	30,00	9.823,65	20,00
9.	FORRO	8.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,23	30,00	5.822,20	70,00	0,00	0,00
10.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	11.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,84	50,00	4.446,27	40,00	1.111,57	10,00
11.	LIMPEZA	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	100,00
TOTAL		162.792,02	18.302,64	11,24%	39.425,39	24,22%	39.838,15	24,47%	33.686,82	20,69%	31.539,02	19,37%
ACUMULADO			18.302,64	11,24%	57.728,03	35,46%	97.566,17	59,93%	131.253,00	80,63%	162.792,02	100,00%

Fortaleza dos Valos - 08 de setembro de 2022

Priscila Sieg Lima
 Eng. Civil - CREA RS 230985

Márcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal