



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MCIDADANIA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO GINÁSIO MUNICIPAL (2a ETAPA)
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA LIBRELOTTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,72%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	255.732,75		Parcela (%) 12,58%	17,52%	35,22%	21,52%	9,23%	3,93%		
				Parcela (R\$) 32.162,66	44.815,84	90.076,41	55.024,45	23.601,37	10.052,02		
				Acumulado (%) 12,58%	30,10%	65,32%	86,84%	96,07%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 32.162,66	76.978,50	167.054,91	222.079,36	245.680,73	255.732,75		
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	2.168,54		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 2.168,54							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.164,04		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 3.164,04							
3.	FUNDAÇÃO	26.830,08		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 26.830,08							
4.	ESTRUTURA	89.631,67		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	44.815,84	89.631,67					
5.	COBERTURA	90.521,16		Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	45.260,58	90.521,16				
6.	ALVENARIA - MURO	9.763,87		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	9.763,87				
7.	PISO	23.601,37		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,37			
8.	REVESTIMENTOS	10.052,02		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,02		

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS

Local
21 DE NOVEMBRO DE 2023
Data

Nome: MARCOS LEONARDO MARX
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: CAU/RS A37971-9
ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI
Título: PREFEITA MUNICIPAL
CREA/CAU:
ART/RRT:

Marcos Leonardo Marx
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A37971-9
CFF 925.741.690-00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.