



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO		#PUBLICO				
			REDE BEM CUIDAR RS			AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS			FORTALEZA DOS VALOS / RS		RUA ROSA, Nº 211							
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
ago-22	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO SALAS UBS				26,92%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/22	Parcela 1 set/22	Parcela 2 out/22	Parcela 3 nov/22	Parcela 4 dez/22	Parcela 5 jan/23	Parcela 6 fev/23	Parcela 7 mar/23	Parcela 8 abr/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	20,02%	24,21%	30,71%	8,84%	14,07%	2,15%		
			Parcela (R\$)	26.452,01	31.982,63	40.564,66	11.680,92	18.584,52	2.842,54		
			Acumulado (%)	20,02%	44,23%	74,94%	83,78%	97,85%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	26.452,01	58.434,64	98.999,30	110.680,22	129.264,74	132.107,28		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.209,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.209,87							
2.	FUNDAÇÕES	12.658,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.658,46							
3.	PAREDE E ESTRUTURA	17.639,47	Parcela (%)	60,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	60,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	10.583,68	16.757,50	16.757,50	16.757,50	16.757,50	17.639,47		
4.	SUPRA ESTRUTURA	5.222,65	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.133,59	5.222,65					
5.	PAVIMENTAÇÃO	13.675,46	Parcela (%)	0,00%	60,00%	0,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	8.205,28	8.205,28	13.675,46				
6.	ESTRUTURA / COBERTURA	37.044,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%	0,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	35.192,16	35.192,16	35.192,16	37.044,38		
7.	ESQUADRIAS	8.872,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.210,74	8.872,49			
8.	REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS	10.944,81	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.661,37	10.944,81					
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.218,26	Parcela (%)	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.565,48	1.565,48	1.565,48	5.218,26			
10.	PINTURA	17.476,96	Parcela (%)	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	5.243,09	5.243,09	5.243,09	17.476,96			
11.	SERVIÇOS FINAIS	144,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	144,47		

Local _____
31 de outubro de 2022
Data _____

Tailise Wink Bertoti
Nome: TAILISE WINK BERTOTTI
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A 193471-6
ART/RRT: _____

Tailise Wink Bertoti
22.775.527/0001-20
Rua Pedro Alvares Cabral 2º
Sobradinho - RS