


25/25



Usuário: ANA CAROLINA QUATIN
CPF: 033.676.750-13

Classificação
Assimilado

Proposta
Administrativa

Devolução
ICF

II Gerência
Verificação de Regularidade

Cadastro

05/02/2025 - 16:00 - v.3 10.5.018380378

Sala de Sessão

Projeto Básico / Termo de Referência

5000 - ANEXO 2 DO RREO 2010

Instrumento Jurídico

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voluntar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PD/CSP LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CPF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	1
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E COBERTURA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	1
3	LOCAÇÃO DE OBRA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	1
4	TRABALHOS EM TERRA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	1
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	2
6	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR AT 1,00 MTR	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	2
7	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	3
8	INFRAESTRUTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÃO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	3
9	SUPRAESTRUTURA - PILARES	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	4
10	SUPRAESTRUTURA - VÍRGUA ENTORNO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	4
11	SUPRAESTRUTURA - VIGA SUPERIOR	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	4
12	SUPRAESTRUTURA - VIGA COBERTURA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	5
13	SUPRAESTRUTURA - LAJE	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	5
14	SUPRAESTRUTURA - LAJE PARA FUNDO CILINDRICA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	5

Orlando Girardi
Prefeito Municipal
Frederico Westphalen - RS

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
15	ALVENARIA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	6
16	COBERTURA - TIRAMA DE AÇO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	7
17	COBERTURA - RIPAS DE AÇO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	7
18	COBERTURA - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	7
19	REVESTIMENTO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	8
20	PISO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	8
21	REVESTIMENTO CERÂMICO NA PAREDE CHUFRASQUEIRA H1,40M	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	8
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	9
23	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	9
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESQUOTO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	9
25	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	10
26	APARELHOS	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	10
27	BANCADA APOIO E PISCALDEIRA PARA CHURRASQUEIRA	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	10
28	PPCI	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	11
29	RETIPLADA DE FUTUOLHO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	12
30	REFORMA BANHEIRO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	11
31	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA ALTO ALEGRE	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,59%	R\$ 12.806,37	4,59%	R\$ 12.806,37
2	7,07%	R\$ 19.735,14	11,66%	R\$ 32.541,51
3	12,05%	R\$ 33.650,97	23,71%	R\$ 66.192,48
4	9,47%	R\$ 26.431,49	33,18%	R\$ 92.623,97
5	11,90%	R\$ 33.227,05	45,08%	R\$ 125.851,02
6	17,42%	R\$ 48.634,38	62,50%	R\$ 174.485,40
7	8,32%	R\$ 23.219,85	70,82%	R\$ 197.705,25
8	12,87%	R\$ 35.979,35	83,69%	R\$ 233.684,60
9	7,51%	R\$ 20.965,83	91,20%	R\$ 254.650,43
10	6,20%	R\$ 17.302,08	97,40%	R\$ 271.952,51
11	1,62%	R\$ 4.530,57	99,02%	R\$ 276.483,08
12	0,98%	R\$ 2.725,12	100,00%	R\$ 279.208,20

Orlando Girardi
Prefeito Municipal
Frederico Westphalen / RS