



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sígilo
#PUBUCO

Nº OPERAÇÃO 0 Nº TGOV 0 PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENHEMENTO REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SÃO CRILO DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN	400.789,54	% Período	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.1	PLACA DE OBRA	1.194,32	% Período	100,00%											
1.2	MURO, PLYVIAL, OBRAGEM E TALUD	18.267,43	% Período	100,00%											
1.3	COBERTURA, CALHAS E IMPERMEABIL	37.846,67	% Período	50,00%	50,00%										
1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	78.539,26	% Período	25,00%	50,00%	25,00%									
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.265,03	% Período		25,00%	25,00%	50,00%								
1.6	PROJ	6.309,03	% Período												
1.7	PINTURAS INTERNAS	24.221,45	% Período					25,00%	25,00%	50,00%					
1.8	PINTURAS EXTERNAS	67.868,93	% Período					50,00%	50,00%						
1.9	FORRO	78.193,33	% Período			40,00%	60,00%								
1.10	PISO PARA PLAYGROUND	9.031,69	% Período					100,00%							
1.11	ESQUADRIAS E REPAROS EM GRADIL	18.847,73	% Período												
1.12	SERVIÇOS FINAIS	34.059,39	% Período												

Total: R\$ 403.789,54

Período	Repassar	%	14,20%	16,10%	14,28%	15,44%	15,17%	24,61%							
	Contratantes	57.329,43		60.035,02	57.676,90	60.348,51	61.245,98	102.178,50							
	Outros														
	Investimento	57.329,43		60.035,22	57.676,90	62.348,51	61.245,98	104.178,60							
	%	14,20%		32,30%	44,58%	60,02%	75,19%	100,00%							
	Repassar														
	Contratantes	57.329,43		122.395,05	160.012,55	242.361,06	303.611,04	403.789,54							
	Outros														
	Investimento	57.329,43		122.395,05	160.012,55	242.361,06	303.611,04	403.789,54							
	%														

ICMS/serviço da Administração Local
ado o Macro-serviço de Administração Local

FREDERICO WESTPHALEN
Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JARDEL FELIPE KONZEN
CREA/CAU: 233385
ART/RT: 1