



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089089-97	GESTOR	PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALENRS	MUNICIPIO / UF FREDERICO WESTPHALENRS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA PARANAGUA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PARANAGUA	
DATA BASE ago-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Ponto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PARANAGUA	
				BDI 1 25,59%
				BDI 2 17,09%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra								
			Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	340.289,40	Parcela (%)	18,18%	30,80%	51,01%					
			Parcela (R\$)	61.871,10	104.825,67	173.592,63					
			Acumulado (%)	18,18%	48,99%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	61.871,10	166.696,77	340.289,40					
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	18,18%	48,99%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	61.871,10	166.696,77	340.289,40					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.499,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.499,05							
1.2.	REPARAÇÃO DE DEFORMAÇÃO	7.272,30	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.272,30							
1.3.	DRENAGEM	43.089,75	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	43.089,75							
1.4.	Melo-fio e sarjeta	33.771,60	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	33.771,60						
1.5.	Reperfilamento sobre calcçamento com binder H médio = 3 cm - Teor de emulsão RM-1C 5,4%	71.054,07	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	71.054,07						
1.8.	Recapartamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 6,60 Km - DMT	98.664,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	98.664,90					
1.7.	Passelo e Acessibilidade	74.927,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	74.927,73					

Local
27 de setembro de 2024
Data

Nome: ANA CAROLINA QUATRINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU RS 237830
ART/RRR: 13402575

Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento