



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHAL | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pedras irregulares basálticas (calçamento) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Linha Santos Anjos

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULA	63.188,09	04/24 7,79%	05/24 92,21%													
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	79,39	% Período: 100,00%														
1.2.	NIVELAMENTO DO PERFIL	4.844,10	% Período: 100,00%														
1.3.	PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	40.702,17	% Período: 100,00%														
1.4.	MEIO-FIO	17.662,44	% Período: 100,00%														
<b>Total:</b>		<b>R\$ 63.188,09</b>															

Período:	Repassar:		%
	Contábil:	Outros:	
	4.823,48	58.264,61	
	Investimento: 4.823,48	58.264,61	7,79%
	Repassar: %	100,00%	
	Contrapartida: 4.823,48	63.188,09	
	Outros: -	-	
	Investimento: 4.823,48	63.188,09	

FREDERICO WESTPHALENRS  
Local  
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Roberta Centofante  
CREALCAU: CREA/RRS 200219  
ART/RRT: