



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Gratuito
#PUBILICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	AÇÃO / MODALIDADE				
PROponente / TOMADOR	FEDERICO WESTPHALEN	FEDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO DE FEDERICO WESTPHALEN	RUA VICENTE DUTRA, BAIRRO: FATIMA	RECAPAMENTO E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE				
DATA BASE	dez-23	LOCALIDADE DO SINAPI	Porto Alegre / RS	DESCRICAÇÃO DO LOTE	ACESSIBILIDADE RUA VICENTE DUTRA E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
	Sim					25,50%				

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	GRONGRAMA GLOBAL DO LOTE (digitalizado e equi)	508.150,75	09/01/00	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	8.197,33	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	DRENAAGEM	170.187,90	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	PASSEIO E RAMPAS	68.042,06	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4	MIOLO FIO	17.154,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	SINALIZAÇÃO	10.467,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PMF - REPERIÇÃO	101.519,44	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7	PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO - TEOR CAP. DENSIDADE 2,5681TM - TEOR CAP. 80/70-5,98% - DMT USINAOBRA 10KM	129.782,11	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.8	LAUDO TECNOLÓGICO	800,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local
20 de fevereiro de 2024
Data

Ana Caroline Guatrim
 Nome: ANA CAROLINA QUATRIN
 Título: ENG CIVIL
 CREA/CAUCREARS 237830
 ARTNRT: _____

João Francisco Vendruscolo
 Prefeito em exercício
 Frederico Westphalen - RS