

Obra		Bancos		B.D.I.	
Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para executar reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro e projetos.		SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul		25,49%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DRENAGEM POÇO DE LUZ	100,00% 1.261,41	100,00% 1.261,41		
2	ADEQUAÇÃO CORRIMÃO ESCADA	100,00% 544,00	100,00% 544,00		
3	DRENAGEM COBERTURA LAJE IMPERMEABILIZADA	100,00% 1.000,28	100,00% 1.000,28		
4	TELHADO, CALHA E CONDUÇÃO PLUVIAL DO PAVIMENTO SUPERIOR	100,00% 56.635,93	50,00% 28.317,97	30,00% 16.990,78	20,00% 11.327,18
5	PINTURA INTERNA	100,00% 14.571,79		20,00% 2.914,36	80,00% 11.657,43
6	REVISÃO E ADEQUAÇÃO REDE ELÉTRICA	100,00% 5.414,20		50,00% 2.707,10	50,00% 2.707,10
7	ADEQUAÇÃO DE PAREDE E ABERTURA DE JANELA INTERNAS	100,00% 2.650,39	100,00% 2.650,39		
8	LIMPEZA FINAL	100,00% 418,00			100,00% 418,00
Custo			33.774,05	22.612,24	26.109,71
Porcentagem Acumulado			40,94%	68,35%	100,0%
Custo Acumulado			33.774,05	56.386,29	82.496,00

Frederico Westphalen/RS, 21 de julho de 2026.


 RODRIGO ANDRÉ KLAMT
 ENG. CIVIL CREA/RS 191737

RODRIGO ANDRÉ KLAMT
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS 191.737