

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas (calçamento), Linha Mazzoneito, Frederico Westphalen/RS		SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul	25,49%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.138,61	100,00% 2.138,61		
2	NIVELAMENTO DO PERFIL	100,00% 18.476,97	100,00% 18.476,97		
3	DRENAGEM	100,00% 14.541,26	100,00% 14.541,26		
4	PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	100,00% 137.144,41	20,00% 27.428,89	50,00% 68.572,20	30,00% 41.143,32
5	MEIO FIO	100,00% 43.772,96	20,00% 8.754,59	50,00% 21.886,48	30,00% 13.131,89
Porcentagem			33,02%	41,86%	25,12%
Custo			71.340,32	90.458,68	54.275,21
Porcentagem Acumulado			33,02%	74,88%	100,0%
Custo Acumulado			71.340,32	161.799,00	216.074,21


RODRIGO ANDRÉ KLAMT
ENG. CIVIL - CREA/RS 191737