

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº Operação	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto
107942631/2021	SDRU/MDR	Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	Pavimentação	Pavimentação em Ruas/ou Estradas da Área Rural do Município de Frederico Westphalen/RS
	Proponente/Tomador	Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento
	Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS	Frederico Westphalen/RS, Zona Rural, Linha Vilinha, Linha Santos Anjos, Estrada Frederico(Caldo de Cana) e Vila São José		Pavimentação de Vias Rurais
Nº do Contrato de Repasse	Descrição do Lote	Data Base	Desonerado	Localidade do SINAPI
917912/2021	Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas (Calçamento), Linha Vilinha, Linha Santos Anjos, Estrada Frederico(Caldo de Cana) e Vila São José	nov/21	Sim	Porto Alegre/RS
Visão das Frentes de Obra por Evento				
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra	1
2	LINHA VILINHA - Serviços Iniciais	2	LINHA VILINHA - Serviços Iniciais	1
3	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil	3	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil 50%	1
		4	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil 50%	1
		5	LINHA VILINHA - Drenagem 5BL	1
		6	LINHA VILINHA - Drenagem 5BL	1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4	LINHA VILINHA - Drenagem	7	LINHA VILINHA - Drenagem 50% Tubulação	1
		8	LINHA VILINHA - Drenagem 50% Tubulação	1
5	LINHA VILINHA - Pavimentação	9	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		10	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		11	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		12	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		13	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	1
6	LINHA VILINHA - Meio-Fio	14	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	1
		15	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	2
		16	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	2
		17	LINHA VILINHA - Sinalização Vertical	2
7	LINHA VILINHA - Sinalização Vertical	35	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	2
		18	LINHA SANTOS ANJOS - Serviços Iniciais	2
8	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento	19	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	2
		20	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	2
		21	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	3
		22	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	3

Handwritten signature

Handwritten mark

10	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem	23	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 2 BL	2
		24	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 2 BL	3
		25	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 50% Tubulação	2
		26	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 50% Tubulação	3
11	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação	9	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		10	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		11	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		12	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		27	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	3
		28	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	4
		29	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	5
		30	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	6
12	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio	31	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%	3
		32	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%	4
		33	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%	5
		34	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%	6
13	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	35	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	5

14	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Serviços Iniciais	36	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Serviços Iniciais	5
15	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Nivelamento Perfil	37	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Nivelamento Perfil 50%	5
		38	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Nivelamento Perfil 50%	6
		39	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Drenagem 2 BL	5
		40	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Drenagem 2 BL	6
16	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Drenagem	41	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Drenagem 50% Tubulação	5
		42	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Drenagem 50% Tubulação	6
		43	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Pavimentação 25%	5
		44	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Pavimentação 25%	6
17	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Pavimentação	45	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Pavimentação 25%	7
		46	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Pavimentação 25%	7
		47	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Meio-Fio 25%	5
		48	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Meio-Fio 25%	6
18	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Meio-Fio	49	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANAs) - Meio-Fio 25%	7

Handwritten signature

Handwritten signature

19	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Sinalização Vertical	50	ESTRAD, RREDERICO(CALDO DE CANA) - Meio-Fio 25%	7
20	VILA SÃO JOSÉ - Serviços Iniciais	51	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Sinalização Vertical	7
21	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil	52	VILA SÃO JOSÉ - Serviços Iniciais	7
		53	VILA SAO JOSE - Nivelamento Perfil 25%	7
		54	VILA SAO JOSE - Nivelamento Perfil 25%	8
		55	VILA SAO JOSE - Nivelamento Perfil 25%	8
		56	VILA SAO JOSE - Nivelamento Perfil 25%	8
22	VILA SÃO JOSÉ - Drenagem	57	VILA SÃO JOSÉ - Drenagem 2 BL	8
		58	VILA SÃO JOSÉ - Drenagem 2 BL	8
		59	VILA SÃO JOSÉ - Drenagem 2 BL	8
		60	VILA SAO JOSE - Drenagem 40% Tubulação	8
		61	VILA SAO JOSE - Drenagem 30% Tubulação	8
		62	VILA SAO JOSE - Drenagem 30% Tubulação	8
23	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação	63	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	9
		64	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	10
		65	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	11
		66	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	12
		67	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	9

8

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

24	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio	68	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	10
		69	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	11
		70	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	12
25	VILA SÃO JOSÉ - Sinalização Vertical	71	VILA SÃO JOSÉ - Sinalização Vertical	12

Percentual e Parcelas

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	6,66%	R\$ 70.857,25	6,66%	R\$ 70.857,25
2	6,35%	R\$ 67.474,22	13,01%	R\$ 138.331,47
3	7,36%	R\$ 78.229,13	20,37%	R\$ 216.560,60
4	5,26%	R\$ 55.940,68	25,63%	R\$ 272.501,28
5	9,09%	R\$ 96.665,75	34,72%	R\$ 369.167,03
6	8,78%	R\$ 93.310,01	43,50%	R\$ 462.477,04
7	5,80%	R\$ 61.710,44	49,30%	R\$ 524.187,48
8	5,92%	R\$ 62.958,96	55,22%	R\$ 587.146,44
9	11,06%	R\$ 117.622,95	66,29%	R\$ 704.769,39
10	11,06%	R\$ 117.622,94	77,35%	R\$ 822.392,33
11	11,06%	R\$ 115.610,17	88,41%	R\$ 938.002,50
12	11,59%	R\$ 123.225,31	100,00%	R\$ 1.061.227,81

Frederico Westphalen/RS 21 de junho de 2022



Companhia Mineração Semeler Eireli
Sergio Semeler- Socio Administrador
CNPJ 16.518.884/0001-00



Jose Inacio Manfio
Engenheiro Civil
Crea/RS 48501

Jose Inacio Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D

