




CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	JOSE ALBERTO PANOSSO	ACÇÃO / MODALIDADE	CONTRUÇÃO DE INTERSEÇÃO (TREVO)
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE	DESON.	MUNICÍPIO / UF	
ago-19	Sim	FREDERICO WESTPHALEN	
		LOCALIDADE DO LOTE	
		PORTO ALEGRE / RS	
		PAVIMENTAÇÃO	
			BDI 1 26,10% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	61,60%	26,88%	11,52%					
			Parcela (R\$)	12.514,35	5.459,69	2.339,86					
			Acumulado (%)	61,60%	88,48%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	12.514,35	17.974,04	20.313,90					
1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	660,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	660,15							
2.	(CANTEIROS E ILHAS)	11.854,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.854,20							
3.	(SINALIZAÇÃO)	7.799,55	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	5.459,69	7.799,55					

Local
18 de maio de 2020
Data





Nome: **Fábio Juliano Vanzin**
Título: **CREA/CAU**
ART/RRT
Engenheiro Civil
CREA/RS - 124689