

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que o

		espaço eventos	
		1	
Nº do Evento	Título dos Eventos		
	1 Administração Local	A adm	
F	2 serviços iniciais	1	
F	3 movimento de terra	1	
F	4 tubulão	1	
F	5 bloco de concreto	2	
F	6 pilares pre-moldados	2	
F	7 vigas pre-moldadas baldrames	2	
F	8 vigas pre-moldadas superiores	2	
F	9 pilares moldados "in loco"	3	
F	10 vigas moldadas "in loco" baldrames e superiores	4	
F	11 laje pre-moldada TR16	4	
F	12 paredes alvenaria vedação	6	
F	13 esquadrias: janelas	12	
F	14 esquadrias: vidros	12	
F	15 esquadrias: portas externas ferro e vidro	12	
F	16 esquadrias: portas internas madeira e ferragem	10	
F	17 cobertura: estrutura	5	
F	18 cobertura: telhamento	6	
F	19 impermeabilização	4	
F	20 revestimento paredes: chapisco, emboço	10	
F	21 revestimento paredes: emboço e cerâmica	10	
F	22 pavimentação: piso, e contrapiso	8	
F	23 pavimentação: piso industrial conc. Armado	9	
F	24 pavimentação: piso cerâmico	9	
F	25 pavimentação: piso tabua corrida	12	
F	26 pavimentação: piso bloquete intertravado	12	
F	27 pintura: fundo selador	9	
F	28 pintura: tinta acrílica	9	
F	29 pintura: esmalte madeira	10	
F	30 pintura: esmalte superfície metálica	5	
F	31 inst. Elétricas: entrada energia	1	
F	32 inst. Elétricas: cabeamento completo	9	
F	33 SPDA	8	
F	34 Inst. Hidráulicas: geral	7	
F	35 Inst. Hidráulicas: caixas d'água	10	
F	36 instalações pluviais	7	
F	37 Inst. Hidrossanitárias: geral	7	
F	38 Inst. Hidrossanitárias: reator, fossa e filtro	12	
F	39 louças	11	
F	40 granitos	11	
F	41 metais	11	
F	42 PPCI	10	
F	43 Sprinklers	10	
F	44 rede hidrante	10	
F	45 02 conjunto de bombas	12	
F	46 instalações GLP	10	
F	47 diversos	11	
F	48 limpeza final	12	