



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
município de Frederico Westphalen			Frederico westphalen/RS	Linha pedras Brancas	Ampliação e reforma da quadra poliesportiva na linha pedras brancas					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
município de Frederico Westphalen		Frederico westphalen/RS		Linha pedras Brancas						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-18	Sim	Porto Alegre / RS	Orçamento Global			26,40%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	303.120,00	Parcela (%)	0,36%	1,85%	3,83%	3,56%	3,56%	6,42%	3,50%	8,15%
			Parcela (R\$)	1.092,14	5.600,93	11.618,59	10.799,49	10.799,49	19.447,78	10.603,17	24.718,86
			Acumulado (%)	0,36%	2,21%	6,04%	9,60%	13,17%	19,58%	23,08%	31,24%
			Acumulado (R\$)	1.092,14	6.693,07	18.311,66	29.111,15	39.910,64	59.358,42	69.961,59	94.680,45
1.	Serviços Preliminares	2.730,35	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.092,14	1.911,25	2.730,35					
2.	Infraestrutura : Fundações	23.909,12	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	4.781,82	9.563,65	14.345,47	19.127,30	23.909,12		
3.	Superestrutura	30.088,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.017,66	12.035,33	18.052,99	30.088,32		
4.	Impermeabilização	164,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29		
5.	Paredes - Alvenaria de vedação	12.331,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,34	6.165,86	9.865,37
6.	Esquadrias	17.259,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,65	10.355,48
7.	Cobertura	74.342,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,58
8.	Revestimento de Paredes	26.989,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,94
9.	Pavimentação	77.029,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pintura	8.388,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Instalação Elétrica	14.822,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Instalações hidrossanitaria	4.597,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Louças e metais	5.782,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Diversos	3.831,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Limpeza da obra	853,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

27 de junho de 2018

Data

Nome: Renato Pizzinato Ferrari

Título: Eng. Civil

CREA/CAU Crea 87041

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Ampliação e reforma da quadra poliesportiva na linha pedras brancas				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
município de Frederico Westphalen		Frederico westphalen/RS	Linha pedras Brancas					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-18	Sim	Porto Alegre / RS	Orçamento Global	26,40%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	303.120,00	Parcela (%) Parcela (R\$)	15,93% 48.272,34	22,22% 67.348,18	18,35% 55.623,19	12,27% 37.195,84				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	47,16% 142.952,79	69,38% 210.300,97	87,73% 265.924,16	100,00% 303.120,00				
1.	Serviços Preliminares	2.730,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
2.	Infraestrutura : Fundações	23.909,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
3.	Superestrutura	30.088,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.	Impermeabilização	164,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
5.	Paredes - Alvenaria de vedação	12.331,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 100,00% 12.331,71							
6.	Esquadrias	17.259,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 80,00% 13.807,30	20,00% 100,00% 17.259,13						
7.	Cobertura	74.342,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 40,00% 29.737,17	30,00% 70,00% 52.040,04	20,00% 90,00% 66.908,63	10,00% 100,00% 74.342,92				
8.	Revestimento de Paredes	26.989,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 20,00% 5.397,88	30,00% 50,00% 13.494,71	30,00% 80,00% 21.591,53	20,00% 100,00% 26.989,41				
9.	Pavimentação	77.029,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 23.108,91	30,00% 60,00% 46.217,82	30,00% 90,00% 69.326,73	10,00% 100,00% 77.029,70				
10.	Pintura	8.388,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 1.677,74	20,00% 40,00% 3.355,48	10,00% 50,00% 4.194,35	50,00% 100,00% 8.388,69				
11.	Instalação Elétrica	14.822,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 4.446,61	30,00% 60,00% 8.893,21	40,00% 100,00% 14.822,02				
12.	Instalações hidrossanitaria	4.597,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 1.379,20	30,00% 60,00% 2.758,40	40,00% 100,00% 4.597,34				
13.	Louças e metais	5.782,80	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	30,00% 30,00%	30,00% 60,00%	40,00% 100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
			Acumulado (R\$)	0,00	1.734,84	3.469,68	5.782,80				
14.	Diversos	3.831,18	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.149,35	2.298,71	3.831,18				
15.	Limpeza da obra	853,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	853,02				

Local

27 de junho de 2018

Data

Nome: Renato Pizzinato Ferrari

Título: Eng. Civil

CREA/CAU Crea 87041

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: